



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Monique

Chave de Autenticação Digital
1870-1895-805

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Vencimento: 30/12/2024

Número: 1

Empenho: 3035/2024

Aviso de liquidação: 1493711

Aviso de liquidação estornado:

Data de emissão: 30/12/2024

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçam.: 71000 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade orçam.: 71001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa: 1313 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 99 - outras obras e instalações

Ação: 1.52 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM ADEQUAÇÃO PAISAGÍSTICA

Funcional: 15 - Urbanismo

Destinação: 1.706.0000

Fonte Recurso: 136 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

Importa este documento o valor de: quarenta e três mil e setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos

Autorização:

Licitação: 000552024

Modalidade: Concorrência

Contrato:

Convênio:

Finalidade: Obras e Serviços de Engenharia

Credor: 3133 - ENGERIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

Endereço: Rua Marques Amorim, 314 - Boa Vista

Cidade: Recife - PE

CNPJ: 41.105.990/0001-00

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 50.070-335

C/C:

Objeto

VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO CONTRATO Nº239/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/2024 CONCORRÊNCIA Nº008/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. (BM 03 PERÍODO 23 DE DEZEMBRO DE 2024).

Complemento:

VALOR LIQUIDADO CORRESPONDE AO CONTRATO Nº239/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº055/2024 CONCORRÊNCIA Nº008/2024 PARA CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. (BM 03 PERÍODO 23 DE DEZEMBRO DE 2024).

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 618 - 30/12/2024	R\$ 43.782,10		

Retenções

219 - INSS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.889,62	221 - ISQN- PREFEITURA	R\$ 1.313,46
223 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	R\$ 525,39		

Valor deste documento: R\$ 43.782,10

Total retido: R\$ 4.728,47

Valor líquido R\$ 39.053,63

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura do Responsável(Material/Serviços)

Data 30/12/2024

Ordenador da Despesa

Data 30/12/2024

Secretário Municipal

Data 30/12/2024

Assinatura do Responsável pela Emissão

Data 30/12/2024

Assinatura do Responsável pela Liquidação

Data 30/12/2024

Banco: 67 2018-0

Tesouraria: 180mes

Cheque/Listagem Pagamento: transferência 30/12/2024

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Tacaimbó o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor/Fornecedor

67 2018-0



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Monique

Chave de Autenticação Digital
1462-6614-917

Página
1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 30/12/2024

Número: 13886/2024

Emissão: 30/12/2024

Conta contábil: 221 - ISQN- PREFEITURA

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS

Credor: 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBO

Endereço: AV.SEBASTIAO CLEMENTE, S/N - CENTRO

Cidade: Tacaimbó - PE

Fone: 81-3755-1257

CNPJ: 10.091.601/0001-00

CEP: 55.140-000

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 721 - 8

C/C: 2400 - 7

Objeto resumido: VALOR RETIDO CORRESPONDE AO ISSQN DA CONSTRUTORA ENGERIP.

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. retenção	Valor (R\$)	Número	Seq. retenção	Valor (R\$)
3035/2024	1493718	1.313,46			
Total:					1.313,46

Importa este documento extraorçamentário o valor de: um mil e trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos

Fonte de recurso	Destinação	Valor (R\$)
136 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 1.706.0000 - Sem Marcador Definido		1.313,46
Total:		1.313,46

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: 30/12/2024

Assinatura autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 30/12/2024

Recebedor:

transferência

CPF:

Pagamento efetuado:

Cheque nº:

07

Conta corrente:

07 2018-0

Banco:

CEF

Tesoureiro

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: TACAIMBO GABINETE PREFEITO**Conta origem:** 0773 | 006 | 00672018-0**Conta destino:** 0773 | 006 | 00071012-4**Nome destinatário:** MUN DE TACAIMBO ARRECADAÇÃO**Valor:** R\$ 1.313,46**Identificação da operação:** 98 TRANSFERENCIA TRIBUTOS**Data de débito:** 30/12/2024**Data/hora da operação:** 30/12/2024 16:36:47**Código da operação:** 23919345**Chave de segurança:** TQH9JXQ4VQSFJ109

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Monique

Chave de Autenticação Digital
1685-3292-111

Página
1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 30/12/2024

Número: 13887/2024

Emissão: 30/12/2024

Conta contábil: 223 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Credor: 97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBO

Endereço: AV.SEBASTIAO CLEMENTE, S/N - CENTRO

Cidade: Tacaimbó - PE

Fone: 81-3755-1257

CNPJ: 10.091.601/0001-00

CEP: 55.140-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR RETIDO CORRESPONDE AO IRRF DA ENGERIP.

Empenhos Retidos/Consignados


Número	Seq. retenção	Valor (R\$)	Número	Seq. retenção	Valor (R\$)
3035/2024	1493718	525,39			
Total:					525,39

Importa este documento extraorçamentário o valor de: quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos

Fonte de recurso	Destinação	Valor (R\$)
136 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 1.706.0000 - Sem Marcador Definido		525,39
Total:		525,39

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: 30/12/2024


Assinatura autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 30/12/2024

Recebedor:

transferência

CPF:

Pagamento efetuado:

Cheque nº.:

CEF

Conta corrente:

672018-0

Banco:


Tesoureiro



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	TACAIMBO GABINETE PREFEITO
Conta origem:	0773 006 00672018-0
Conta destino:	0773 006 00071012-4

Nome destinatário:	MUN DE TACAIMBO ARRECADAÇÃO
Valor:	R\$ 525,39
Identificação da operação:	98 TRANSFERENCIA TRIBUTOS

Data de débito:	30/12/2024
Data/hora da operação:	30/12/2024 16:36:32

Código da operação:	23868288
Chave de segurança:	PFJKCPN6FG6CPH0R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Av. Sebastião Clemente, S/N - Centro - 55.140-000 - Tacaimbó/ PE
CNPJ: 10.091.601/0001-00



Usuário: Jéssica Monique

Chave de Autenticação Digital
1214-1035-796

Página
1 / 1

Documento Extraorçamentário

Vencimento: 30/12/2024

Número: 13888/2024

Emissão: 30/12/2024

Conta contábil: 219 - INSS - PESSOA JURÍDICA

Nível contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Credor: 29 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, S/N - BLOCO O - SAS

Cidade: Brasília - AC

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco:

Agência:

Fone:

CEP: 70.070-909

C/C:

Objeto resumido: VALOR RETIDO CORRESPONDE AO INSS DA CONSTRUTORA ENGERIP.

Empenhos Retidos/Consignados

Número	Seq. retenção	Valor (R\$)	Número	Seq. retenção	Valor (R\$)
3035/2024	1493718	2.889,62			
Total:					2.889,62

Importa este documento extraorçamentário o valor de: dois mil e oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos

Fonte de recurso	Destinação	Valor (R\$)
136 - MSC - 1.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 1.706.0000 - Sem Marcador Definido		2.889,62
Total:		2.889,62

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente deste documento extra-orçamentário.

Data: 30/12/2024

Assinatura autorizada

Recebi a importância acima processada:

Data: 30/12/2024

Recebedor:

comprovante em anexo

CPF:

Pagamento efetuado:

Cheque nº:

CEF

Conta corrente:

672018-0

Banco:

Tesoureiro



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 10.091.601/0001-00	Razão Social MUNICIPIO DE TACAIMBO		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24365.5674986-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000297025634			Valor Total do Documento 2.889,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.889,62			2.889,62
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	CNPJ Prestador:41.105.990/0001-00				
	Totais	2.889,62			2.889,62

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/12/2024 21:58:57

85800000028 3 89620385250 3 20071624365 5 56749860903 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 89620385250 3 20071624365 5 56749860903 3



CNPJ: 10.091.601/0001-00
Número: 07.16.24365.5674986-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 2.889,62

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000283 896203852503 200716243655 567498609033
Data do pagamento:	30/12/2024
Número do documento:	07162436556749860
Valor total:	2.889,62

Nome:	TACAIMBO GABINETE PREFEITO
Conta de débito:	773 / 006 / 00672018-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS ENGERIP NF 618

Data de débito:	30/12/2024
Data/hora da operação:	30/12/2024 23:25:17

Código da operação:	000053957
Chave de segurança:	NPMQ7QXV16M3CXYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota

00000618

Data e Hora de Emissão

30/12/2024 14:21:10

Código de Verificação

SRWQ-VLAL

20241230-41105990000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **41.105.990/0001-00**

Inscrição Municipal: **229.290-4**

Nome/Razão Social: **ENGERIP CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **Rua Marques Amorim 314 - Boa Vista - CEP: 50070-335**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **financeiroservligth@outlook.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBO**

CPF/CNPJ: **10.091.601/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Sebastiao Clemente 136 - Centro - CEP: 55140-000**

Município: **Tacaimbó**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA PE-144 NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE, localizado na Trevo de Acesso Entre a PE-144 e a BR 232 em Direção à Cidade de Tacaimbó-PE. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2024 CR Nº 008/2024 - CONTRATO Nº 239/2024, BM 03 PERÍODO 23 de dezembro 2024.

DADOS BANCARIOS

AGENCIA 2992

CONTA 461120-9

BRADESCO

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 2.889,62

Retenção de IRPJ
R\$ 525,38

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 43.782,10

Código da Atividade Prestada

4321600 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
17.512,84	0,00	26.269,26	5,00%	1.313,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será **RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Tacaimbó - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO0019

EMPRESA: ENGERIP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 41.105.990/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTECO NA PE-144 NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

LOCAL: LOCALIZADO NA TREVO DE ACESSO ENTRE A PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

Boletim de Medição:

2

VALOR: R\$

563.900,00


Data: 23/12/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2024

Período: 30/11/2024 A 23/12/2024

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO		QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR			
			Quantidade	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidade	Valores	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 98.635,17									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	6,00	R\$ 493,75	R\$ 2.962,50	6,00		6,00	R\$ 2.962,50	R\$ -	R\$ 2.962,50		R\$ -	100,00%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024	M2	588,02	R\$ 95,10	R\$ 55.920,70	588,02		588,02	R\$ 55.920,70	R\$ -	R\$ 55.920,70		R\$ -	100,00%
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	M	267,28	R\$ 67,65	R\$ 18.081,49	267,28		267,28	R\$ 18.081,49	R\$ -	R\$ 18.081,49		R\$ -	100,00%
1.4	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	12,00	R\$ 1.142,46	R\$ 13.709,52	12,00		12,00	R\$ 13.709,52	R\$ -	R\$ 13.709,52		R\$ -	100,00%
1.5	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	186,37	R\$ 12,25	R\$ 2.283,03	186,37		186,37	R\$ 2.283,03	R\$ -	R\$ 2.283,03		R\$ -	100,00%
1.6	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	44,30	R\$ 128,17	R\$ 5.677,93	44,30		44,30	R\$ 5.677,93	R\$ -	R\$ 5.677,93		R\$ -	100,00%
2.0	TRABALHOS EM TERRA				R\$ 364,55									
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	13,03	R\$ 10,83	R\$ 141,11	13,03		13,03	R\$ 141,11	R\$ -	R\$ 141,11		R\$ -	100,00%
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	7,96	R\$ 28,07	R\$ 223,44	7,96		7,96	R\$ 223,44	R\$ -	R\$ 223,44		R\$ -	100,00%
3.0	INFRAESTRUTURA				R\$ 9.611,07									
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	10,15	R\$ 41,63	R\$ 422,54	10,15		10,15	R\$ 422,54	R\$ -	R\$ 422,54		R\$ -	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (SAPATAS) DO PÓRTECO (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)													
3.2.1	CONCRETAGEM DE SAPATA. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	M3	4,91	R\$ 731,59	R\$ 3.592,11	4,91		4,91	R\$ 3.592,11	R\$ -	R\$ 3.592,11		R\$ -	100,00%
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	10,16	R\$ 143,59	R\$ 1.458,87	10,16		10,16	R\$ 1.458,87	R\$ -	R\$ 1.458,87		R\$ -	100,00%
3.2.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	78,99	R\$ 14,64	R\$ 1.156,41	78,99		78,99	R\$ 1.156,41	R\$ -	R\$ 1.156,41		R\$ -	100,00%
3.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	28,13	R\$ 17,06	R\$ 479,90	28,13		28,13	R\$ 479,90	R\$ -	R\$ 479,90		R\$ -	100,00%
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO													
3.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF 09/2023	M2	19,40	R\$ 128,93	R\$ 2.501,24	19,40		19,40	R\$ 2.501,24	R\$ -	R\$ 2.501,24		R\$ -	100,00%
4.0	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)				R\$ 41.027,46									
4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA	KG	2958,00	R\$ 13,87	R\$ 41.027,46	2.958,00		2.958,00	R\$ -	R\$ 41.027,46	R\$ 41.027,46		R\$ -	100,00%
5.0	CANTEIROS				R\$ 107.025,56									
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	261,15	R\$ 58,44	R\$ 15.261,61	261,15		261,15	R\$ 15.261,61	R\$ -	R\$ 15.261,61		R\$ -	100,00%

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE



PREFEITURA DE
TACAIMBÓ
JUNTOS, CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ/PE

SECRETARIA DE OBRAS

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: ENGERIP CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 41.105.990/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTOCO NA PE-144 NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

LOCAL: LOCALIZADO NA TREVO DE ACESSO ENTRE A PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

Boletim de Medição:

2

VALOR: R\$

563.900,00

Data: 23/12/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2024

Período: 30/11/2024 A 23/12/2024

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidade	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidade	Valores	%
5.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	345,10	R\$ 0,15	R\$ 51,77	345,10		345,10	R\$ 51,77	R\$ -	R\$ 51,77		R\$ -	100,00%
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	345,10	R\$ 84,57	R\$ 29.185,11	345,10		345,10	R\$ 29.185,11	R\$ -	R\$ 29.185,11		R\$ -	100,00%
5.4	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	75,27	R\$ 66,08	R\$ 4.973,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	75,27	R\$ 4.973,84	
5.5	Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação. Inclusive pintura.	M	114,78	R\$ 483,86	R\$ 55.537,45	105,12		105,12	R\$ 50.863,45	R\$ -	R\$ 50.863,45	9,66	R\$ 4.674,00	91,58%
5.6	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024	UND	26,00	R\$ 77,53	R\$ 2.015,78				R\$ -	R\$ -	R\$ -	26,00	R\$ 2.015,78	
6.0	REVESTIMENTOS				R\$ 204.584,11									
6.1	REVESTIMENTO EM ACM 3MM	M²	420,22	R\$ 486,85	R\$ 204.584,11				R\$ -	R\$ -	R\$ -	420,22	R\$ 204.584,11	
7.0	PINTURA				R\$ 451,79									
7.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF 05/2021	M	261,15	R\$ 1,73	R\$ 451,79	261,15		261,15	R\$ 451,79	R\$ -	R\$ 451,79		R\$ -	100,00%
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO				R\$ 65.223,16									
8.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	2,00	R\$ 11,41	R\$ 22,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 22,82	
8.2	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UND	43,00	R\$ 9,44	R\$ 405,92				R\$ -	R\$ -	R\$ -	43,00	R\$ 405,92	
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5,00	R\$ 16,29	R\$ 81,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 81,45	
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	454,10	R\$ 16,88	R\$ 7.665,21	454,10		454,10	R\$ 7.665,21	R\$ -	R\$ 7.665,21		R\$ -	100,00%
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	61,40	R\$ 4,39	R\$ 269,55	61,40		61,40	R\$ 269,55	R\$ -	R\$ 269,55		R\$ -	100,00%
8.6	Caixa de alumínio 20 x 15 x 12 cm, fornecimento	UND	9,00	R\$ 55,08	R\$ 495,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 495,72	
8.7	Canaleta plástica 50 x 20cm, recorte aberto (50X80CM)	M	2,00	R\$ 52,22	R\$ 104,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 104,44	
8.8	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pinal ou similar (80X80CM)	M	1,00	R\$ 62,83	R\$ 62,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 62,83	
8.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 18,00	
8.10	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 PA	M	1,00	R\$ 22,48	R\$ 22,48				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 22,48	
8.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	175,70	R\$ 15,32	R\$ 2.691,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	175,70	R\$ 2.691,72	
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	57,20	R\$ 23,78	R\$ 1.360,22	57,20		57,20	R\$ -	R\$ 1.360,22	R\$ 1.360,22		R\$ -	100,00%
8.13	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UND	5,00	R\$ 8,25	R\$ 41,25				R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 41,25	

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ/PE
SECRETARIA DE OBRAS
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: ENGERIP CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 41.105.990/0001-00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO NA PE-144 NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

LOCAL: LOCALIZADO NA TREVO DE ACESSO ENTRE A PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE

CONCORRÊNCIA Nº 008/2024

Boletim de Medição:

2

VALOR:

R\$

563.900,00

Data: 23/12/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2024

Período: 30/11/2024 A 23/12/2024

ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			Quantidades	CUSTO UNITÁRIO	Valor Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Período	Acumulado Total	Quantidades	Valores	%
8.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO. DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	1,00	R\$ 50,79	R\$ 50,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 50,79	
8.15	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	1,00	R\$ 133,91	R\$ 133,91		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 133,91	R\$ 133,91		R\$ -	100,00%
8.16	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	32,00	R\$ 876,02	R\$ 28.032,96	32,00		32,00	R\$ 28.032,96	R\$ -	R\$ 28.032,96		R\$ -	100,00%
8.17	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	32,00	R\$ 158,21	R\$ 5.062,72	32,00		32,00	R\$ 5.062,72	R\$ -	R\$ 5.062,72		R\$ -	100,00%
8.18	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG (6,00M)	UND	1,00	R\$ 1.064,69	R\$ 1.064,69	1,00		1,00	R\$ 1.064,69	R\$ -	R\$ 1.064,69		R\$ -	100,00%
8.19	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UND	1,00	R\$ 1.584,88	R\$ 1.584,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.584,88	
8.20	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 204,41	R\$ 204,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 204,41	
8.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 530,18	R\$ 530,18				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 530,18	
8.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	2,00	R\$ 20,54	R\$ 41,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 41,08	
8.23	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref: Siemens 5 SX1 ou similar.	UND	1,00	R\$ 19,32	R\$ 19,32				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 19,32	
8.24	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UND	1,00	R\$ 22,74	R\$ 22,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 22,74	
8.25	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UND	1,00	R\$ 118,93	R\$ 118,93				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 118,93	
8.26	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND	18,00	R\$ 82,67	R\$ 1.488,06	18,00		18,00	R\$ 1.488,06	R\$ -	R\$ 1.488,06		R\$ -	100,00%
8.27	POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO H=10,0m P/04 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UND	8,00	R\$ 1.703,26	R\$ 13.626,88	8,00		8,00	R\$ 13.626,88	R\$ -	R\$ 13.626,88		R\$ -	100,00%
9.0	DIVERSOS				R\$ 20.712,45									
9.1	LETRERO EM ACRÍLICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA LED, CONFORME PROJETO (TACAIMBÓ, 8 LETRAS, ALT: 75CM; SEJAM BEM-VINDOS e VOLTE SEMPRE!, 26 LETRAS, ALT: 50CM)	UND	34,00	R\$ 477,91	R\$ 16.228,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -	34,00	R\$ 16.228,54	
9.2	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00	R\$ 4.483,91	R\$ 4.483,91	1,00		1,00	R\$ 4.483,91	R\$ -	R\$ 4.483,91		R\$ -	100,00%
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 16.264,68									
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,00	R\$ 4.066,17	R\$ 16.264,68	1,94	0,31	2,25	R\$ 7.888,37	R\$ 1.260,51	R\$ 9.148,88	1,75	R\$ 7.115,80	56,25%
TOTAL					R\$ 563.900,00				R\$ 274.006,97	R\$ 43.782,10	R\$ 317.788,97		R\$ 246.111,03	
											VALOR CONTRATO		R\$ 563.900,00	
											VALOR ACUMULADO TOTAL		R\$ 317.788,97	
											SALDO CONTRATO		R\$ 246.111,03	
											VALOR MEDIÇÃO		R\$ 43.782,10	
											PERCENTUAL EXECUTADO		56,36%	

FABIO
Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-DIPE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO



PREFEITURA DE
TACAIMBÓ
JUNTOS, CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PÓRICO NA PE-144 NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE
LOCAL: TREVO DE ACESSO ENTRE A PE-144 E A BR 232 EM DIREÇÃO À CIDADE DE TACAIMBÓ-PE
DATA: DEZ/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP	LARG	ALT/ESP	TOTAL
4.0	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA)						
4.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg					
	estrutura			2.958,00			2.958,00
	Total item 4.1						2.958,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO						
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M					
				57,20			57,20
							0,00
	Total item 8.12						57,20
8.15	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	und					
				1,00			1,00
							0,00
	Total item 8.15						1,00
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES					
			0,31				0,31
	Total item 10.1		4*56,36% - 1,94 MEDIDO ACUMULADO				0,31

F. Lustosa

Fábio de A. Lustosa
Engenheiro Civil
CREA 026809-D/PE





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0773 / 006 / 00672018-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TACAIMBO GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	10.091.601/0001-00

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2992 / 00000461120-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ENGERIP CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENH
CPF/CNPJ:	41.105.990/0001-00
Valor:	R\$ 39.053,63
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PRESTACAO SERVICO PORTICO
Histórico:	

Data de débito:	30/12/2024
Data / Hora da operação:	30/12/2024 15:58:07

Código da operação:	00135162
Chave de segurança:	6KZTJMMHYFL20G6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104