

Nº OPERAÇÃO	Nº SCONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1057451-08	543774/2023	INCIDÊNCIAS	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	OCU
PROPOSTANTE / TOMADOR	EMPRESA EXECUTORA	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APLILDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAMBO	J.C.M. CONSTRUÇÃO LTDA	TACAMBO-PE	DIVERSAS RUAS - RANCHO ALEGRE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TACAMBO/PE	20/08/2024
Nº CTEF	CNPJ	OBJETO DO CTEF	PERÍODO:	Medição:	
113/2024	17.653.616/0001-64	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TACAMBO/PE	19/06/2024 a 16/12/2024	02	

Realizado Acumulado: 9,97%

Número de folhas do BM: 24

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Anterior
1.1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TACAMBO/PE	54.513,94	8,06	19,06	5.287,74
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS GERAIS	54.513,94	8,06	19,06	5.287,74
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.359,91	6,94	59,26	580,57
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022 PS	2.234,80	-	100,00	-
1.2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF. 10/2018	406,01	9,23	45,29	37,46
1.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF. 11/2019	5.719,10	9,50	44,31	543,05
1.3	MOVIMENTAÇÃO EM TERRA	15.766,65	2,43	2,43	383,45
1.3.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	15.766,65	2,43	2,43	383,45
1.4	PAVIMENTAÇÃO	328.450,33	9,45	-	49.851,93
1.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 08/2016	94.820,86	9,28	-	8.795,63
1.4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 08/2016	85.576,81	9,46	-	8.092,46
1.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO DE AREIA) AF. 05/2020	348.033,26	9,50	-	33.063,86
1.5	SINALIZAÇÃO	24.659,04	-	-	-
1.5.1	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM (REF. ORSE 2555 DEZ/2023)	1.001,76	-	-	-
1.5.2	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	10.510,24	-	-	-
1.5.3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	6.011,72	-	-	-
1.5.4	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	4.380,20	-	-	-
1.5.5	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	2.775,12	-	-	-
1.6	CAÇADAS	117.025,83	11,54	11,54	13.501,52
1.6.1	PISO PODOFATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF. 05/2023	10.497,94	8,11	-	851,18
1.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	1.424,32	9,97	-	142,06
1.6.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO, AF. 08/2023	19.213,87	11,87	-	2.279,89
1.6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 08/2022	65.889,80	11,91	-	10.228,39

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Includendo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Includendo Período	
Obs.									

Obs. 2

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total.

Os serviços medidos alternados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações anexas pela CAIXA e foram aprovados de acordo com as normas técnicas

TACAMBOPE, 18 de dezembro de 2024

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização
CREXCAU
ARTIRRT