



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

| CONTRATO: 242/2024 | | PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024 | | CONCORRÊNCIA: 009/2024 | | EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR: | | R\$ 237.532,95 | | MEDIDO NO PERÍODO: | | R\$ 25.381,74 | | SALDO: | | R\$ 212.151,21 | | | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| FISICO | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Desvio |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | R\$ 13.881,25 | R\$ 0,00 | R\$ 13.881,12 | |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,00 | R\$ 462,54 | R\$ 559,67 | 6,00 | | 6,00 | R\$ 3.358,02 | R\$ 0,00 | R\$ 3.358,02 | 100,00% |
| 1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10,67 | R\$ 55,59 | R\$ 67,26 | 10,67 | | 10,67 | R\$ 717,66 | R\$ 0,00 | R\$ 717,66 | 100,00% |
| 1.3 | 31 | ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 5,04 | R\$ 15,84 | R\$ 19,17 | 5,04 | | 5,04 | R\$ 96,62 | R\$ 0,00 | R\$ 96,62 | 100,00% |
| 1.4 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m² | 1,73 | R\$ 17,90 | R\$ 21,66 | 1,73 | | 1,73 | R\$ 37,47 | R\$ 0,00 | R\$ 37,47 | 100,00% |
| 1.5 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 83,52 | R\$ 7,50 | R\$ 9,08 | 83,52 | | 83,52 | R\$ 758,36 | R\$ 0,00 | R\$ 758,36 | 100,00% |
| 1.6 | 11618 | ORSE | Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 | m² | 83,52 | R\$ 53,26 | R\$ 64,44 | 83,52 | | 83,52 | R\$ 5.382,03 | R\$ 0,00 | R\$ 5.381,90 | 100,00% |
| 1.7 | 13334 | ORSE | Retirada manual de grama com reaproveitamento | m² | 10,92 | R\$ 3,50 | R\$ 4,24 | 10,92 | | 10,92 | R\$ 46,30 | R\$ 0,00 | R\$ 46,30 | 100,00% |
| 1.8 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 19,92 | R\$ 120,07 | R\$ 145,28 | 19,92 | | 19,92 | R\$ 2.893,98 | R\$ 0,00 | R\$ 2.893,98 | 100,00% |
| 1.9 | COMP UNIT. 01 TACAIMBO | Próprio | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA | M | 15,84 | R\$ 6,77 | R\$ 8,19 | 15,84 | | 15,84 | R\$ 129,73 | R\$ 0,00 | R\$ 129,73 | 100,00% |
| 1.10 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 2,00 | R\$ 12,59 | R\$ 15,23 | 2,00 | | 2,00 | R\$ 30,46 | R\$ 0,00 | R\$ 30,46 | 100,00% |
| 1.11 | 9602 | ORSE | Remoção de pia | m² | 0,70 | R\$ 20,96 | R\$ 25,36 | 0,70 | | 0,70 | R\$ 17,75 | R\$ 0,00 | R\$ 17,75 | 100,00% |
| 1.12 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0,91 | R\$ 206,82 | R\$ 250,25 | 0,91 | | 0,91 | R\$ 227,73 | R\$ 0,00 | R\$ 227,73 | 100,00% |
| 1.13 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1,24 | R\$ 96,31 | R\$ 116,54 | 1,24 | | 1,24 | R\$ 144,51 | R\$ 0,00 | R\$ 144,51 | 100,00% |
| 1.14 | 12 | ORSE | Demolição de forros | m² | 4,25 | R\$ 7,90 | R\$ 9,56 | 4,25 | | 4,25 | R\$ 40,63 | R\$ 0,00 | R\$ 40,63 | 100,00% |
| 2 | | | SERVIÇOS DE TERRA | | | | | | | | R\$ 1.658,12 | R\$ 31,12 | R\$ 891,56 | |
| 2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8,80 | R\$ 44,08 | R\$ 53,34 | 5,41 | 0,50 | 5,91 | R\$ 469,39 | R\$ 26,67 | R\$ 314,97 | 67,10% |
| 2.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | m³ | 9,09 | R\$ 55,70 | R\$ 67,40 | 5,51 | | 5,51 | R\$ 612,67 | R\$ 0,00 | R\$ 371,37 | 60,62% |
| 2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 17,45 | R\$ 26,30 | R\$ 31,82 | 5,66 | 0,14 | 5,80 | R\$ 555,26 | R\$ 4,45 | R\$ 184,42 | 33,21% |
| 2.4 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0,44 | R\$ 9,48 | R\$ 11,47 | 0,44 | | 0,44 | R\$ 5,05 | R\$ 0,00 | R\$ 5,05 | 100,00% |
| 2.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4,40 | R\$ 2,96 | R\$ 3,58 | 4,40 | | 4,40 | R\$ 15,75 | R\$ 0,00 | R\$ 15,75 | 100,00% |
| 3 | | | CONCRETO, FORMAS E ARMADURAS | | | | | | | | R\$ 18.665,95 | R\$ 1.662,99 | R\$ 16.934,41 | |
| 3.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 8,09 | R\$ 38,99 | R\$ 47,18 | 8,09 | | 8,09 | R\$ 381,69 | R\$ 0,00 | R\$ 381,69 | 100,00% |
| 3.2 | 9398 | ORSE | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m³ | 4,85 | R\$ 578,56 | R\$ 700,06 | 6,14 | | 6,14 | R\$ 3.395,29 | R\$ 0,00 | R\$ 4.298,84 | 126,61% |
| 3.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 3,99 | R\$ 199,12 | R\$ 240,94 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 961,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 3.4 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6,60 | R\$ 134,52 | R\$ 162,77 | 6,60 | 2,40 | 9,00 | R\$ 1.074,28 | R\$ 390,65 | R\$ 1.464,93 | 136,36% |



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -
Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

| CONTRATO: 242/2024 | | PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024 | | CONCORRÊNCIA: 009/2024 | | EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|---|------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| SALDO ANTERIOR: | | R\$ 237.532,95 | | MEDIDO NO PERÍODO: | | R\$ 25.381,74 | | SALDO: | | R\$ 212.151,21 | | | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Desvio |
| 3.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 | m² | 11,02 | R\$ 71,08 | R\$ 86,01 | 11,70 | | 11,70 | R\$ 947,83 | R\$ 0,00 | R\$ 1.006,32 | 106,17% |
| 3.6 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | m² | 44,70 | R\$ 54,08 | R\$ 65,44 | 25,41 | 12,20 | 37,61 | R\$ 2.925,17 | R\$ 798,37 | R\$ 2.461,33 | 84,14% |
| 3.7 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 | m² | 20,66 | R\$ 70,62 | R\$ 85,45 | 20,31 | | 20,31 | R\$ 1.765,40 | R\$ 0,00 | R\$ 1.735,81 | 98,32% |
| 3.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | KG | 26,95 | R\$ 17,10 | R\$ 20,69 | 22,64 | 2,35 | 24,99 | R\$ 557,60 | R\$ 48,62 | R\$ 517,04 | 92,73% |
| 3.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 209,17 | R\$ 13,48 | R\$ 16,31 | 94,85 | 8,40 | 103,25 | R\$ 3.411,56 | R\$ 137,00 | R\$ 1.684,03 | 49,36% |
| 3.10 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 | KG | 252,59 | R\$ 10,62 | R\$ 12,85 | 240,94 | 22,44 | 263,38 | R\$ 3.245,78 | R\$ 288,35 | R\$ 3.384,42 | 104,27% |
| 4 | | | ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | R\$ 28.442,13 | R\$ 2.248,19 | R\$ 19.480,26 | |
| 4.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 | m² | 11,02 | R\$ 130,49 | R\$ 157,89 | 13,84 | 4,60 | 18,44 | R\$ 1.739,95 | R\$ 726,29 | R\$ 2.911,73 | 167,35% |
| 4.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 | m² | 231,06 | R\$ 82,53 | R\$ 99,86 | 150,68 | | 150,68 | R\$ 23.073,65 | R\$ 0,00 | R\$ 15.046,63 | 65,21% |
| 4.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 | m² | 15,15 | R\$ 44,22 | R\$ 53,51 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 810,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 | m² | 10,85 | R\$ 214,64 | R\$ 259,71 | 0,00 | 5,86 | 5,86 | R\$ 2.817,85 | R\$ 1.521,90 | R\$ 1.521,90 | 54,01% |
| 5 | | | PISO | | | | | | | | R\$ 19.992,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 5.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 | m² | 139,62 | R\$ 18,72 | R\$ 22,65 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 3.162,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 | m² | 139,62 | R\$ 31,19 | R\$ 37,74 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 5.269,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 5.3 | 10618 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 139,62 | R\$ 61,81 | R\$ 74,79 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 10.442,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 5.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7,80 | R\$ 118,51 | R\$ 143,40 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.118,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 6 | | | COBERTA | | | | | | | | R\$ 49.009,26 | R\$ 6.351,73 | R\$ 16.597,90 | |
| 6.1 | 100362 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 | UN | 3,00 | R\$ 2.822,64 | R\$ 3.415,39 | 3,00 | | 3,00 | R\$ 10.246,17 | R\$ 0,00 | R\$ 10.246,17 | 100,00% |
| 6.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | m² | 152,28 | R\$ 52,07 | R\$ 63,00 | 0,00 | 38,61 | 38,61 | R\$ 9.593,64 | R\$ 2.432,43 | R\$ 2.432,43 | 25,35% |



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

| CONTRATO: 242/2024 | | PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024 | | | CONCORRÊNCIA: 009/2024 | | | EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|---|-----|------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR: | | R\$ 237.532,95 | | | MEDIDO NO PERÍODO: | | | R\$ 25.381,74 | | | SALDO: | | R\$ 212.151,21 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FÍSICO | | | FINANCEIRO | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Desvio |
| 6.3 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | m² | 152,28 | R\$ 83,89 | R\$ 101,51 | 0,00 | 38,61 | 38,61 | R\$ 15.457,94 | R\$ 3.919,30 | R\$ 3.919,30 | 25,35% |
| 6.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 | M | 8,34 | R\$ 25,92 | R\$ 31,36 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 261,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 6.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M | 19,10 | R\$ 149,20 | R\$ 180,53 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 3.448,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 6.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 | M | 36,60 | R\$ 47,59 | R\$ 57,58 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 2.107,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 6.7 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS | m² | 132,08 | R\$ 49,40 | R\$ 59,77 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 7.894,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7 | | | REVESTIMENTOS E PINTURAS | | | | | | | | R\$ 84.414,16 | R\$ 11.192,10 | R\$ 13.878,13 | |
| 7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | m² | 462,13 | R\$ 4,32 | R\$ 5,23 | 101,39 | 197,42 | 298,81 | R\$ 2.416,94 | R\$ 1.032,51 | R\$ 1.562,77 | 64,66% |
| 7.2 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 | m² | 358,63 | R\$ 34,93 | R\$ 42,27 | 51,00 | 240,35 | 291,35 | R\$ 15.159,29 | R\$ 10.159,59 | R\$ 12.315,36 | 81,24% |
| 7.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 | m² | 103,50 | R\$ 34,31 | R\$ 41,52 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 4.297,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.4 | 10618 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 103,50 | R\$ 61,81 | R\$ 74,79 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 7.740,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.5 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024 | m² | 685,10 | R\$ 26,68 | R\$ 32,28 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 22.115,03 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.6 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | m² | 1011,57 | R\$ 4,44 | R\$ 5,37 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 5.432,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | m² | 1011,57 | R\$ 13,56 | R\$ 16,41 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 16.599,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.8 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 | m² | 132,08 | R\$ 19,66 | R\$ 23,79 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 3.142,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023 | m² | 132,08 | R\$ 5,36 | R\$ 6,49 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 857,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 | m² | 132,08 | R\$ 15,80 | R\$ 19,12 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 2.525,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.11 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 | m² | 66,15 | R\$ 20,76 | R\$ 25,12 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.661,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.12 | 102217 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 | m² | 66,15 | R\$ 17,36 | R\$ 21,01 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.389,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 7.13 | 88649 | SINAPI | RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023 | M | 93,86 | R\$ 9,48 | R\$ 11,47 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.076,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 8 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | R\$ 15.987,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| 8.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | m² | 6,00 | R\$ 203,84 | R\$ 246,65 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.479,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |



Obra

Bancos

B.D.I.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe 21,0%

| CONTRATO: 242/2024 | | PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024 | | | CONCORRÊNCIA: 009/2024 | | | EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------|--|-----|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|--|--|
| SALDO ANTERIOR: | | R\$ 237.532,95 | | | MEDIDO NO PERÍODO: | | | R\$ 25.381,74 | | | SALDO: | | | R\$ 212.151,21 | | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | FISICO | | | FINANCEIRO | | | | | |
| | | | | | | | | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Desvio | | |
| 8.2 | 3623 | ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1,00 | R\$ 1.598,93 | R\$ 1.934,71 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.934,71 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.3 | 11944 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m² | 1,50 | R\$ 292,05 | R\$ 353,38 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 530,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.4 | 1880 | ORSE | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m² | 1,50 | R\$ 226,66 | R\$ 274,26 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 411,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.5 | 3163 | ORSE | Tempo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 0,75 | R\$ 563,86 | R\$ 682,27 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 511,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.6 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | R\$ 964,36 | R\$ 1.166,88 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 4.667,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R\$ 1.015,99 | R\$ 1.229,35 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.229,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 8.8 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | R\$ 1.079,04 | R\$ 1.305,64 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 5.222,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9 | | | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | | | | R\$ 37.195,42 | R\$ 2.591,04 | R\$ 2.591,04 | | | |
| 9.1 | 3395 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 23,00 | R\$ 267,67 | R\$ 323,88 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | R\$ 7.449,24 | R\$ 2.591,04 | R\$ 2.591,04 | 34,78% | | |
| 9.2 | 3298 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc aterramento | pt | 6,00 | R\$ 213,36 | R\$ 258,17 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.549,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.3 | 3275 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 7,00 | R\$ 245,21 | R\$ 296,70 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 2.076,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.4 | 3282 | ORSE | Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4" | pt | 2,00 | R\$ 247,98 | R\$ 300,06 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 600,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.5 | 3285 | ORSE | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 4,00 | R\$ 192,71 | R\$ 233,18 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 932,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.6 | 3397 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 3,00 | R\$ 248,91 | R\$ 301,18 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 903,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.7 | 561 | ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,incl.reator eletrônico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 23,00 | R\$ 129,07 | R\$ 156,17 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 3.591,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | R\$ 14,45 | R\$ 17,48 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 34,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | R\$ 15,79 | R\$ 19,11 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 57,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.10 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE | UN | 3,00 | R\$ 5.106,58 | R\$ 6.178,96 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 18.536,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.11 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 10,00 | R\$ 28,71 | R\$ 34,74 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 347,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.12 | 629 | ORSE | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 6,00 | R\$ 56,78 | R\$ 68,70 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 412,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 9.13 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 6,00 | R\$ 96,86 | R\$ 117,20 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 703,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 10 | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | | | | R\$ 15.417,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | |
| 10.1 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 10,00 | R\$ 111,14 | R\$ 134,48 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.344,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 10.2 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 6,00 | R\$ 68,60 | R\$ 83,01 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 498,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| 10.3 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4,00 | R\$ 92,37 | R\$ 111,77 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 447,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | | |



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe 21,0%

B.D.I.

| CONTRATO: 242/2024 | | PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024 | | | CONCORRENCIA: 009/2024 | | | EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--|-----|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR: | | R\$ 237.532,95 | | | MEDIDO NO PERÍODO: | | | R\$ 25.381,74 | | | SALDO: | | R\$ 212.151,21 | |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | FISICO | | | FINANCEIRO | | | |
| | | | | | | | | Acumulado Anterior | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Previsto | Medido no Período | Acumulado Incluindo o Período | Desvio |
| 10.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 483,94 | R\$ 585,57 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.171,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 400,05 | R\$ 484,06 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 968,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 91,16 | R\$ 110,30 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 441,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.7 | 818 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1,00 | R\$ 348,79 | R\$ 422,04 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 422,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 149,76 | R\$ 181,21 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 362,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | 2645 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de partida direta | un | 1,00 | R\$ 1.421,66 | R\$ 1.720,21 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.720,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 741,74 | R\$ 897,51 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.795,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | 2056 | ORSE | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular | un | 4,00 | R\$ 22,74 | R\$ 27,52 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 110,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.12 | 3163 | ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 0,68 | R\$ 563,86 | R\$ 682,27 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 463,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.13 | 12264 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1,00 | R\$ 1.482,95 | R\$ 1.794,37 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.794,37 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.14 | 3461 | ORSE | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 1,00 | R\$ 1.094,73 | R\$ 1.324,62 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.324,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.15 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 279,58 | R\$ 338,29 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 676,58 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 10.16 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 4,00 | R\$ 387,88 | R\$ 469,33 | 0,00 | | 0,00 | R\$ 1.877,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| 11 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | R\$ 16.307,16 | R\$ 1.304,57 | R\$ 4.564,37 | |
| 11.1 | COMP. 02 TACAIBO | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 4,00 | R\$ 3.369,25 | R\$ 4.076,79 | 0,80 | 0,3200 | 1,1196 | R\$ 16.307,16 | R\$ 1.304,57 | R\$ 4.564,37 | 27,99% |
| | | | | | | | | | | | R\$ 300.970,00 | R\$ 25.381,74 | R\$ 88.818,79 | 29,51% |