



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe 21,0%

B.D.I.

CONTRATO: 242/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024		CONCORRÊNCIA: 009/2024		EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR:		R\$ 100.890,45		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 39.311,69		SALDO:		R\$ 61.578,76				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07														
							FISICO			FINANCEIRO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Desvio
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES								R\$ 13.881,25	R\$ 0,00	R\$ 13.881,12	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R\$ 462,54	R\$ 559,67	6,00		6,00	R\$ 3.358,02	R\$ 0,00	R\$ 3.358,02	100,00%
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,67	R\$ 55,59	R\$ 67,26	10,67		10,67	R\$ 717,66	R\$ 0,00	R\$ 717,66	100,00%
1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	5,04	R\$ 15,84	R\$ 19,17	5,04		5,04	R\$ 96,62	R\$ 0,00	R\$ 96,62	100,00%
1.4	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	1,73	R\$ 17,90	R\$ 21,66	1,73		1,73	R\$ 37,47	R\$ 0,00	R\$ 37,47	100,00%
1.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	83,52	R\$ 7,50	R\$ 9,08	83,52		83,52	R\$ 758,36	R\$ 0,00	R\$ 758,36	100,00%
1.6	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	83,52	R\$ 53,26	R\$ 64,44	83,52		83,52	R\$ 5.382,03	R\$ 0,00	R\$ 5.381,90	100,00%
1.7	13334	ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m²	10,92	R\$ 3,50	R\$ 4,24	10,92		10,92	R\$ 46,30	R\$ 0,00	R\$ 46,30	100,00%
1.8	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	19,92	R\$ 120,07	R\$ 145,28	19,92		19,92	R\$ 2.893,98	R\$ 0,00	R\$ 2.893,98	100,00%
1.9	COMP UNIT. 01 TACAIMBO	Próprio	REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA	M	15,84	R\$ 6,77	R\$ 8,19	15,84		15,84	R\$ 129,73	R\$ 0,00	R\$ 129,73	100,00%
1.10	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	R\$ 12,59	R\$ 15,23	2,00		2,00	R\$ 30,46	R\$ 0,00	R\$ 30,46	100,00%
1.11	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	0,70	R\$ 20,96	R\$ 25,36	0,70		0,70	R\$ 17,75	R\$ 0,00	R\$ 17,75	100,00%
1.12	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,91	R\$ 206,82	R\$ 250,25	0,91		0,91	R\$ 227,73	R\$ 0,00	R\$ 227,73	100,00%
1.13	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,24	R\$ 96,31	R\$ 116,54	1,24		1,24	R\$ 144,51	R\$ 0,00	R\$ 144,51	100,00%
1.14	12	ORSE	Demolição de forros	m²	4,25	R\$ 7,90	R\$ 9,56	4,25		4,25	R\$ 40,63	R\$ 0,00	R\$ 40,63	100,00%
2			SERVIÇOS DE TERRA								R\$ 1.658,12	R\$ 0,00	R\$ 891,56	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	8,80	R\$ 44,08	R\$ 53,34	5,91		5,91	R\$ 469,39	R\$ 0,00	R\$ 314,97	67,10%
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	9,09	R\$ 55,70	R\$ 67,40	5,51		5,51	R\$ 612,67	R\$ 0,00	R\$ 371,37	60,62%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	17,45	R\$ 26,30	R\$ 31,82	5,80		5,80	R\$ 555,26	R\$ 0,00	R\$ 184,42	33,21%
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	0,44	R\$ 9,48	R\$ 11,47	0,44		0,44	R\$ 5,05	R\$ 0,00	R\$ 5,05	100,00%
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,40	R\$ 2,96	R\$ 3,58	4,40		4,40	R\$ 15,75	R\$ 0,00	R\$ 15,75	100,00%
3			CONCRETO, FORMAS E ARMADURAS								R\$ 18.665,95	R\$ 0,00	R\$ 17.895,76	
3.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,09	R\$ 38,99	R\$ 47,18	8,09		8,09	R\$ 381,69	R\$ 0,00	R\$ 381,69	100,00%
3.2	9398	ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	4,85	R\$ 578,56	R\$ 700,06	6,14		6,14	R\$ 3.395,29	R\$ 0,00	R\$ 4.298,84	126,61%
3.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	3,99	R\$ 199,12	R\$ 240,94	3,99		3,99	R\$ 961,35	R\$ 0,00	R\$ 961,35	100,00%
3.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	6,60	R\$ 134,52	R\$ 162,77	9,00		9,00	R\$ 1.074,28	R\$ 0,00	R\$ 1.464,93	136,36%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -
Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

CONTRATO: 242/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024			CONCORRÊNCIA: 009/2024			EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA						
SALDO ANTERIOR:		R\$ 100.890,45			MEDIDO NO PERÍODO:			R\$ 39.311,69			SALDO:		R\$ 61.578,76	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07														
							FÍSICO			FINANCEIRO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Desvio
3.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m²	11,02	R\$ 71,08	R\$ 86,01	11,70		11,70	R\$ 947,83	R\$ 0,00	R\$ 1.006,32	106,17%
3.6	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	44,70	R\$ 54,08	R\$ 65,44	37,61		37,61	R\$ 2.925,17	R\$ 0,00	R\$ 2.461,33	84,14%
3.7	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	20,66	R\$ 70,62	R\$ 85,45	20,31		20,31	R\$ 1.765,40	R\$ 0,00	R\$ 1.735,81	98,32%
3.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	26,95	R\$ 17,10	R\$ 20,69	24,99		24,99	R\$ 557,60	R\$ 0,00	R\$ 517,04	92,73%
3.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	209,17	R\$ 13,48	R\$ 16,31	103,25		103,25	R\$ 3.411,56	R\$ 0,00	R\$ 1.684,03	49,36%
3.10	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	252,59	R\$ 10,62	R\$ 12,85	263,38		263,38	R\$ 3.245,78	R\$ 0,00	R\$ 3.384,42	104,27%
4			ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 28.442,13	R\$ 0,00	R\$ 19.480,26	
4.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	11,02	R\$ 130,49	R\$ 157,89	18,44		18,44	R\$ 1.739,95	R\$ 0,00	R\$ 2.911,73	167,35%
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	231,06	R\$ 82,53	R\$ 99,86	150,68		150,68	R\$ 23.073,65	R\$ 0,00	R\$ 15.046,63	65,21%
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	15,15	R\$ 44,22	R\$ 53,51	0,00		0,00	R\$ 810,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	10,85	R\$ 214,64	R\$ 259,71	5,86		5,86	R\$ 2.817,85	R\$ 0,00	R\$ 1.521,90	54,01%
5			PISO								R\$ 19.992,35	R\$ 1.118,52	R\$ 19.537,01	
5.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	139,62	R\$ 18,72	R\$ 22,65	132,08		132,08	R\$ 3.162,39	R\$ 0,00	R\$ 2.991,61	94,60%
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	139,62	R\$ 31,19	R\$ 37,74	132,08		132,08	R\$ 5.269,26	R\$ 0,00	R\$ 4.984,70	94,60%
5.3	10618	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	139,62	R\$ 61,81	R\$ 74,79	139,62		139,62	R\$ 10.442,18	R\$ 0,00	R\$ 10.442,18	100,00%
5.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,80	R\$ 118,51	R\$ 143,40	0,00	7,80	7,80	R\$ 1.118,52	R\$ 1.118,52	R\$ 1.118,52	100,00%
6			COBERTA								R\$ 49.009,26	R\$ 2.368,97	R\$ 41.568,92	
6.1	100362	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	3,00	R\$ 2.822,64	R\$ 3.415,39	3,00		3,00	R\$ 10.246,17	R\$ 0,00	R\$ 10.246,17	100,00%
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	152,28	R\$ 52,07	R\$ 63,00	98,16		98,16	R\$ 9.593,64	R\$ 0,00	R\$ 6.184,08	64,46%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

21,0%

CONTRATO: 242/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024			CONCORRÊNCIA: 009/2024			EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA						
SALDO ANTERIOR:		R\$ 100.890,45			MEDIDO NO PERÍODO:			R\$ 39.311,69			SALDO:		R\$ 61.578,76	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07														
							FÍSICO			FINANCEIRO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Desvio
6.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	152,28	R\$ 83,89	R\$ 101,51	73,11		73,11	R\$ 15.457,94	R\$ 0,00	R\$ 7.421,40	48,01%
6.4	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	8,34	R\$ 25,92	R\$ 31,36	0,00	8,34	8,34	R\$ 261,54	R\$ 261,54	R\$ 261,54	100,00%
6.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	19,10	R\$ 149,20	R\$ 180,53	18,58		18,58	R\$ 3.448,12	R\$ 0,00	R\$ 3.354,25	97,28%
6.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	36,60	R\$ 47,59	R\$ 57,58	0,00	36,60	36,60	R\$ 2.107,43	R\$ 2.107,43	R\$ 2.107,43	100,00%
6.7	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	132,08	R\$ 49,40	R\$ 59,77	200,67		200,67	R\$ 7.894,42	R\$ 0,00	R\$ 11.994,05	151,93%
7			REVESTIMENTOS E PINTURAS								R\$ 84.414,16	R\$ 1.389,81	R\$ 52.354,54	
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	462,13	R\$ 4,32	R\$ 5,23	298,81		298,81	R\$ 2.416,94	R\$ 0,00	R\$ 1.562,77	64,66%
7.2	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	358,63	R\$ 34,93	R\$ 42,27	291,35		291,35	R\$ 15.159,29	R\$ 0,00	R\$ 12.315,36	81,24%
7.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	103,50	R\$ 34,31	R\$ 41,52	103,50		103,50	R\$ 4.297,32	R\$ 0,00	R\$ 4.297,32	100,00%
7.4	10618	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	103,50	R\$ 61,81	R\$ 74,79	103,50		103,50	R\$ 7.740,77	R\$ 0,00	R\$ 7.740,77	100,00%
7.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	685,10	R\$ 26,68	R\$ 32,28	260,06		260,06	R\$ 22.115,03	R\$ 0,00	R\$ 8.394,74	37,96%
7.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	1011,57	R\$ 4,44	R\$ 5,37	260,06		260,06	R\$ 5.432,13	R\$ 0,00	R\$ 1.396,52	25,71%
7.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	1011,57	R\$ 13,56	R\$ 16,41	260,06		260,06	R\$ 16.599,86	R\$ 0,00	R\$ 4.267,58	25,71%
7.8	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	132,08	R\$ 19,66	R\$ 23,79	200,67		200,67	R\$ 3.142,18	R\$ 0,00	R\$ 4.773,94	151,93%
7.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	132,08	R\$ 5,36	R\$ 6,49	200,67		200,67	R\$ 857,20	R\$ 0,00	R\$ 1.302,35	151,93%
7.10	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	132,08	R\$ 15,80	R\$ 19,12	200,67		200,67	R\$ 2.525,37	R\$ 0,00	R\$ 3.836,81	151,93%
7.11	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	66,15	R\$ 20,76	R\$ 25,12	0,00		0,00	R\$ 1.661,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.12	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	66,15	R\$ 17,36	R\$ 21,01	0,00	66,15	66,15	R\$ 1.389,81	R\$ 1.389,81	R\$ 1.389,81	100,00%
7.13	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 02/2023	M	93,86	R\$ 9,48	R\$ 11,47	93,86		93,86	R\$ 1.076,57	R\$ 0,00	R\$ 1.076,57	100,00%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -

Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe 21,0%

B.D.I.

CONTRATO: 242/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024			CONCORRÊNCIA: 009/2024			EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA						
SALDO ANTERIOR:		R\$ 100.890,45			MEDIDO NO PERÍODO:			R\$ 39.311,69			SALDO:		R\$ 61.578,76	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07														
							FÍSICO			FINANCEIRO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Desvio
8			ESQUADRIAS								R\$ 15.987,20	R\$ 1.453,16	R\$ 12.572,59	
8.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,00	R\$ 203,84	R\$ 246,65	0,00		0,00	R\$ 1.479,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	3623	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 1.598,93	R\$ 1.934,71	0,00		0,00	R\$ 1.934,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.3	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	1,50	R\$ 292,05	R\$ 353,38	0,00	1,50	1,50	R\$ 530,07	R\$ 530,07	R\$ 530,07	100,00%
8.4	1880	ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m²	1,50	R\$ 226,66	R\$ 274,26	0,00	1,50	1,50	R\$ 411,39	R\$ 411,39	R\$ 411,39	100,00%
8.5	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,75	R\$ 563,86	R\$ 682,27	0,00	0,75	0,75	R\$ 511,70	R\$ 511,70	R\$ 511,70	100,00%
8.6	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 964,36	R\$ 1.166,88	4,00		4,00	R\$ 4.667,52	R\$ 0,00	R\$ 4.667,52	100,00%
8.7	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.015,99	R\$ 1.229,35	1,00		1,00	R\$ 1.229,35	R\$ 0,00	R\$ 1.229,35	100,00%
8.8	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 1.079,04	R\$ 1.305,64	4,00		4,00	R\$ 5.222,56	R\$ 0,00	R\$ 5.222,56	100,00%
9			INSTALAÇÕES ELETRICAS								R\$ 37.195,42	R\$ 22.968,45	R\$ 35.952,31	
9.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	23,00	R\$ 267,67	R\$ 323,88	22,00		22,00	R\$ 7.449,24	R\$ 0,00	R\$ 7.125,36	95,65%
9.2	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc aterramento	pt	6,00	R\$ 213,36	R\$ 258,17	6,00		6,00	R\$ 1.549,02	R\$ 0,00	R\$ 1.549,02	100,00%
9.3	3275	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	7,00	R\$ 245,21	R\$ 296,70	6,00		6,00	R\$ 2.076,90	R\$ 0,00	R\$ 1.780,20	85,71%
9.4	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	2,00	R\$ 247,98	R\$ 300,06	2,00		2,00	R\$ 600,12	R\$ 0,00	R\$ 600,12	100,00%
9.5	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00	R\$ 192,71	R\$ 233,18	2,00		2,00	R\$ 932,72	R\$ 0,00	R\$ 466,36	50,00%
9.6	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	R\$ 248,91	R\$ 301,18	0,00	3,00	3,00	R\$ 903,54	R\$ 903,54	R\$ 903,54	100,00%
9.7	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,incl.reator eletrônico e lampadas. Rev 03_06/2024	un	23,00	R\$ 129,07	R\$ 156,17	0,00	22,00	22,00	R\$ 3.591,91	R\$ 3.435,74	R\$ 3.435,74	95,65%
9.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 14,45	R\$ 17,48	0,00	2,00	2,00	R\$ 34,96	R\$ 34,96	R\$ 34,96	100,00%
9.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 15,79	R\$ 19,11	0,00	3,00	3,00	R\$ 57,33	R\$ 57,33	R\$ 57,33	100,00%
9.10	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	UN	3,00	R\$ 5.106,58	R\$ 6.178,96	0,00	3,00	3,00	R\$ 18.536,88	R\$ 18.536,88	R\$ 18.536,88	100,00%
9.11	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	10,00	R\$ 28,71	R\$ 34,74	10,00		10,00	R\$ 347,40	R\$ 0,00	R\$ 347,40	100,00%
9.12	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	6,00	R\$ 56,78	R\$ 68,70	6,00		6,00	R\$ 412,20	R\$ 0,00	R\$ 412,20	100,00%
9.13	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	6,00	R\$ 96,86	R\$ 117,20	6,00		6,00	R\$ 703,20	R\$ 0,00	R\$ 703,20	100,00%



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CCI NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE

Bancos

SINAPI - 08/2024 -
Pernambuco

ORSE - 06/2024 - Sergipe 21,0%

B.D.I.

CONTRATO: 242/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 056/2024		CONCORRÊNCIA: 009/2024		EMPRESA: TEMOTEO VALENÇA E CIA LTDA								
SALDO ANTERIOR:		R\$ 100.890,45		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 39.311,69		SALDO:		R\$ 61.578,76				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 07														
							FÍSICO			FINANCEIRO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Desvio
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 15.417,00	R\$ 7.992,32	R\$ 12.955,06	
10.1	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	10,00	R\$ 111,14	R\$ 134,48	7,00		7,00	R\$ 1.344,80	R\$ 0,00	R\$ 941,36	70,00%
10.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00	R\$ 68,60	R\$ 83,01	6,00		6,00	R\$ 498,06	R\$ 0,00	R\$ 498,06	100,00%
10.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	R\$ 92,37	R\$ 111,77	4,00		4,00	R\$ 447,08	R\$ 0,00	R\$ 447,08	100,00%
10.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 483,94	R\$ 585,57	2,00		2,00	R\$ 1.171,14	R\$ 0,00	R\$ 1.171,14	100,00%
10.5	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 400,05	R\$ 484,06	0,00	2,00	2,00	R\$ 968,12	R\$ 968,12	R\$ 968,12	100,00%
10.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 91,16	R\$ 110,30	0,00	4,00	4,00	R\$ 441,20	R\$ 441,20	R\$ 441,20	100,00%
10.7	818	ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatíc ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 348,79	R\$ 422,04	0,00	1,00	1,00	R\$ 422,04	R\$ 422,04	R\$ 422,04	100,00%
10.8	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 149,76	R\$ 181,21	0,00	2,00	2,00	R\$ 362,42	R\$ 362,42	R\$ 362,42	100,00%
10.9	2645	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,5)(14-2,6)(11-3,3)(8-3,9)(5-4,3)(2-4,8), inclusive chave de partida direta	un	1,00	R\$ 1.421,66	R\$ 1.720,21	0,00		0,00	R\$ 1.720,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.10	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 741,74	R\$ 897,51	2,00		2,00	R\$ 1.795,02	R\$ 0,00	R\$ 1.795,02	100,00%
10.11	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00	R\$ 22,74	R\$ 27,52	4,00		4,00	R\$ 110,08	R\$ 0,00	R\$ 110,08	100,00%
10.12	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,68	R\$ 563,86	R\$ 682,27	0,00	0,68	0,68	R\$ 463,94	R\$ 463,94	R\$ 463,94	100,00%
10.13	12264	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	R\$ 1.482,95	R\$ 1.794,37	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.794,37	R\$ 1.794,37	R\$ 1.794,37	100,00%
10.14	3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decaomatic eco ou similar	un	1,00	R\$ 1.094,73	R\$ 1.324,62	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.324,62	R\$ 1.324,62	R\$ 1.324,62	100,00%
10.15	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 279,58	R\$ 338,29	0,00	1,00	1,00	R\$ 676,58	R\$ 338,29	R\$ 338,29	50,00%
10.16	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	R\$ 387,88	R\$ 469,33	0,00	4,00	4,00	R\$ 1.877,32	R\$ 1.877,32	R\$ 1.877,32	100,00%
11			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 16.307,16	R\$ 2.020,46	R\$ 12.302,12	
11.1	COMP. 02 TACAIMBO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	R\$ 3.369,25	R\$ 4.076,79	2,5220	0,4956	3,0176	R\$ 16.307,16	R\$ 2.020,46	R\$ 12.302,12	75,44%
											R\$ 300.970,00	R\$ 39.311,69	R\$ 239.391,25	79,54%