



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E 1 BIBLIOTECA NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE**

Bancos **B.D.I.**  
**SINAPI - 21,0%**  
**08/2024 -**  
**Pernambuco**  
**ORSE - 06/2024**  
**- Sergipe**  
**SEINFRA - 028 -**

DATA: 09/10/2025

CONTRATO: 150/2025		CONCORRENCIA: 013/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 150.815,26		SALDO:		R\$ 182.119,17		
SALDO ANTERIOR:		R\$ 332.934,43		BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Acumulad o Anterior	Medido no Período	Acumulad o Período	Valor Previsto	Medido no Período	Acumulad o Período	Desvio (%)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES</b>											<b>R\$ 3.550,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.205,74</b>	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	441,57	534,29	6,00		6,00	R\$ 3.205,74	R\$ 0,00	R\$ 3.205,74	100,00 %
1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,58	55,29	66,90	0,00		0,00	R\$ 105,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1,68	15,68	18,97	0,00		0,00	R\$ 31,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
1.4	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	9,68	17,69	21,40	0,00		0,00	R\$ 207,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>SERVIÇOS DE TERRA</b>											<b>R\$ 7.118,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.348,36</b>	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	43,67	43,32	52,41	21,78		21,78	R\$ 2.288,74	R\$ 0,00	R\$ 1.141,48	49,87 %
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	32,06	54,80	66,30	11,58		11,58	R\$ 2.125,57	R\$ 0,00	R\$ 767,75	36,12 %
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	54,39	26,11	31,59	18,65		18,65	R\$ 1.718,18	R\$ 0,00	R\$ 589,15	34,29 %
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,34	9,28	11,22	18,39		18,39	R\$ 239,43	R\$ 0,00	R\$ 206,33	86,18 %
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213,4	2,90	3,50	183,90		183,90	R\$ 746,90	R\$ 0,00	R\$ 643,65	86,18 %
<b>CONCRETO</b>											<b>R\$ 141.277,58</b>	<b>R\$ 43.229,32</b>	<b>R\$ 97.116,18</b>	
3.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	43,67	38,46	46,53	47,53		47,53	R\$ 2.031,96	R\$ 0,00	R\$ 2.211,57	108,84 %
3.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	9,71	727,17	879,87	3,70		3,70	R\$ 8.543,53	R\$ 0,00	R\$ 3.255,51	38,10 %
3.3	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,26	695,93	842,07	5,15		5,15	R\$ 6.113,42	R\$ 0,00	R\$ 4.336,66	70,94 %
3.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7,44	602,57	729,10	4,73		4,73	R\$ 5.424,50	R\$ 0,00	R\$ 3.448,64	63,58 %
3.5	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7,26	603,13	729,78	5,42		5,42	R\$ 5.298,20	R\$ 0,00	R\$ 3.955,40	74,66 %
3.6	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1926,4	12,83	15,52	882,68		882,68	R\$ 29.897,72	R\$ 0,00	R\$ 13.699,19	45,82 %
3.7	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	441,9	11,93	14,43	217,40		217,40	R\$ 6.376,61	R\$ 0,00	R\$ 3.137,08	49,20 %



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E 1 BIBLIOTECA NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE**

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 21,0%  
 08/2024 -  
 Pernambuco  
 ORSE - 06/2024  
 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 -

DATA: 09/10/2025

CONTRATO: 150/2025		CONCORRENCIA: 013/2024				EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA				SALDO:		R\$ 182.119,17		
SALDO ANTERIOR:		R\$ 332.934,43				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 150.815,26						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			Desvio (%)
								Acumulad o Anterior	Medido no Período	Acumulad o Período	Valor Previsto	Medido no Período	Acumulad o Período	
3.8	11659	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	431,2	65,86	79,69	249,00		249,00	R\$ 34.362,32	R\$ 0,00	R\$ 19.842,81	57,75 %
3.9	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA	m²	182,21	196,08	237,25	0,00	182,21	182,21	R\$ 43.229,32	R\$ 43.229,32	R\$ 43.229,32	100,00 %
<b>4</b>			<b>ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>R\$ 30.169,89</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.968,21</b>	
4.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	29,14	138,22	167,24	25,75		25,75	R\$ 4.873,37	R\$ 0,00	R\$ 4.306,43	88,37 %
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	204,01	87,76	106,18	204,01		204,01	R\$ 21.661,78	R\$ 0,00	R\$ 21.661,78	100,00 %
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	m²	69,22	43,40	52,51	0,00		0,00	R\$ 3.634,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>5</b>			<b>PISO</b>								<b>R\$ 30.175,71</b>	<b>R\$ 13.337,77</b>	<b>R\$ 24.119,24</b>	
5.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	m²	224,81	18,46	22,33	181,11		181,11	R\$ 5.020,00	R\$ 0,00	R\$ 4.044,18	80,56 %
5.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021	m²	224,81	30,75	37,20	181,11		181,11	R\$ 8.362,93	R\$ 0,00	R\$ 6.737,29	80,56 %
5.3	10618	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	224,81	60,50	73,20	0,00	182,21	182,21	R\$ 16.456,09	R\$ 13.337,77	R\$ 13.337,77	81,05 %
5.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,4	115,95	140,29	0,00		0,00	R\$ 336,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>6</b>			<b>COBERTA</b>								<b>R\$ 76.486,34</b>	<b>R\$ 50.988,34</b>	<b>R\$ 50.988,34</b>	
6.1	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	3	2.545,02	3.079,47	0,00	3,00	3,00	R\$ 9.238,41	R\$ 9.238,41	R\$ 9.238,41	100,00 %
6.2	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	3	2.252,33	2.725,31	0,00	3,00	3,00	R\$ 8.175,93	R\$ 8.175,93	R\$ 8.175,93	100,00 %
6.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	244,43	52,45	63,46	0,00	182,21	182,21	R\$ 15.511,52	R\$ 11.563,04	R\$ 11.563,04	74,54 %
6.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	244,43	99,84	120,80	0,00	182,21	182,21	R\$ 29.527,14	R\$ 22.010,96	R\$ 22.010,96	74,54 %



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E 1 BIBLIOTECA NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE**

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 21,0%  
 08/2024 -  
 Pernambuco  
 ORSE - 06/2024  
 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 -

DATA: 09/10/2025

CONTRATO: 150/2025		CONCORRENCIA: 013/2024				EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA				SALDO:		R\$ 182.119,17		
SALDO ANTERIOR:		R\$ 332.934,43				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 150.815,26						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			Desvio (%)
								Acumulad o Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Valor Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	
6.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	48	46,79	56,61	0,00		0,00	R\$ 2.717,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
6.6	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	48	82,27	99,54	0,00		0,00	R\$ 4.777,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
6.7	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	36,56	26,77	32,39	0,00		0,00	R\$ 1.184,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
6.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	16,2	25,34	30,66	0,00		0,00	R\$ 496,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
6.9	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	68,18	56,06	67,83	0,00		0,00	R\$ 4.624,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
6.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	4,13	46,56	56,33	0,00		0,00	R\$ 232,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>7</b>			<b>REVESTIMENTOS E PINTURAS</b>								<b>R\$ 57.148,62</b>	<b>R\$ 26.823,08</b>	<b>R\$ 45.830,97</b>	
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	430,77	4,28	5,17	408,02		408,02	R\$ 2.227,08	R\$ 0,00	R\$ 2.109,46	94,72 %
7.2	104951	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	277,2	34,45	41,68	262,30		262,30	R\$ 11.553,69	R\$ 0,00	R\$ 10.932,66	94,62 %
7.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	153,57	33,84	40,94	145,72		145,72	R\$ 6.287,15	R\$ 0,00	R\$ 5.965,77	94,89 %
7.4	10618	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	75,29	60,50	73,20	0,00	75,29	75,29	R\$ 5.511,22	R\$ 5.511,22	R\$ 5.511,22	100,00 %
7.5	10989	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 58 x 58 cm, pei 4, Incenor, cor plus madeira, brilhante, retificado, ref.65620 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço Rev 01 01/22	m²	8,37	57,03	69,00	0,00	8,37	8,37	R\$ 577,53	R\$ 577,53	R\$ 577,53	100,00 %
7.6	7604	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	6,99	80,85	97,82	0,00	6,99	6,99	R\$ 683,76	R\$ 683,76	R\$ 683,76	100,00 %
7.7	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	62,92	79,70	96,43	0,00	62,92	62,92	R\$ 6.067,37	R\$ 6.067,37	R\$ 6.067,37	100,00 %
7.8	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	m²	277,2	26,38	31,91	0,00	262,30	262,30	R\$ 8.845,45	R\$ 8.369,99	R\$ 8.369,99	94,62 %



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E 1 BIBLIOTECA NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE**

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 21,0%  
 08/2024 -  
 Pernambuco  
 ORSE - 06/2024  
 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 -

DATA: 09/10/2025

CONTRATO: 150/2025		CONCORRENCIA: 013/2024				EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA				SALDO:		R\$ 182.119,17		
SALDO ANTERIOR:		R\$ 332.934,43				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 150.815,26						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			Desvio (%)
								Acumulad o Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Valor Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	
7.9	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	277,2	4,38	5,29	0,00	262,30	262,30	R\$ 1.466,38	R\$ 1.387,56	R\$ 1.387,56	94,62 %
7.10	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	277,2	13,32	16,11	0,00	262,30	262,30	R\$ 4.465,69	R\$ 4.225,65	R\$ 4.225,65	94,62 %
7.11	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	182,21	19,51	23,60	0,00		0,00	R\$ 4.300,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
7.12	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	182,21	5,28	6,38	0,00		0,00	R\$ 1.162,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
7.13	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	182,21	15,55	18,81	0,00		0,00	R\$ 3.427,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
7.14	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	12,6	20,48	24,78	0,00		0,00	R\$ 312,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
7.15	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	12,6	17,13	20,72	0,00		0,00	R\$ 261,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>8</b>			<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 30.496,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
8.1	C4830	SEINFRA	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	29,04	527,49	638,26	0,00		0,00	R\$ 18.535,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
8.2	1880	ORSE	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m²	29,04	220,96	267,36	0,00		0,00	R\$ 7.764,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
8.3	COMP TACAIMBO PORTA	Próprio	Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,80x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	3	1.156,15	1.398,94	0,00		0,00	R\$ 4.196,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 49.248,54</b>	<b>R\$ 6.213,07</b>	<b>R\$ 6.213,07</b>	
9.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	21	11,93	14,43	0,00	21,00	21,00	R\$ 303,03	R\$ 303,03	R\$ 303,03	100,00 %
9.2	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	21	3,24	3,92	0,00		0,00	R\$ 82,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.3	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021. PE	UN	6	4.980,97	6.026,97	0,00		0,00	R\$ 36.161,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	15,47	18,71	0,00		0,00	R\$ 112,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.5	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	6	244,93	296,36	0,00		0,00	R\$ 1.778,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.6	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4	48,58	58,78	0,00		0,00	R\$ 235,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	19	45,23	54,72	0,00		0,00	R\$ 1.039,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA E 1 BIBLIOTECA NO ESPAÇO  
 EDUCATIVO URBANO II MARIA LUIZA DA SILVA PEREIRA NO MUNICÍPIO  
 DE TACAIMBÓ-PE**

Bancos **B.D.I.**  
 SINAPI - **21,0%**  
 08/2024 -  
 Pernambuco  
 ORSE - 06/2024  
 - Sergipe  
 SEINFRA - 028 -

DATA: 09/10/2025

CONTRATO: 150/2025		CONCORRENCIA: 013/2024				EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA				SALDO:		R\$ 182.119,17		
SALDO ANTERIOR:		R\$ 332.934,43				MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 150.815,26						
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			Desvio (%)
								Acumulad o Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Valor Previsto	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	
9.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	13,54	16,38	0,00		0,00	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.9	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	18,57	22,46	0,00		0,00	R\$ 67,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3	15,47	18,71	0,00		0,00	R\$ 56,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.11	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	224,3	9,42	11,39	0,00	224,3	224,30	R\$ 2.554,77	R\$ 2.554,77	R\$ 2.554,77	100,00 %
9.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	207,7	2,80	3,38	0,00	207,7	207,70	R\$ 702,02	R\$ 702,02	R\$ 702,02	100,00 %
9.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	543,7	4,04	4,88	0,00	543,7	543,70	R\$ 2.653,25	R\$ 2.653,25	R\$ 2.653,25	100,00 %
9.14	561	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa,incl.reator eletrônico e lampadas. Rev 03 06/2024	un	20	126,44	152,99	0,00		0,00	R\$ 3.059,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
9.15	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	352,42	426,42	0,00		0,00	R\$ 426,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
<b>10</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>R\$ 31.457,48</b>	<b>R\$ 10.223,68</b>	<b>R\$ 18.220,17</b>	
10.1	COMP. 02 TACAIMBO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4	6.499,48	7.864,37	1,02	1,30	2,32	R\$ 31.457,48	R\$ 10.223,68	R\$ 18.220,17	57,92 %
											<b>R\$ 457.129,45</b>	<b>R\$ 150.815,26</b>	<b>R\$ 275.010,28</b>	<b>60,16 %</b>

OBS: CONSIDERAR PARA FINS DE CALCULO DE IMPOSTO, 60% MATERIAL E 40% MÃO DE OBRA