

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Tacaimbó
Exercício: 2025
Data de Expedição: 31/03/2026 12:46

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Tacaimbó** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

31 de março de 2026

Joelda Lima da Silva Pereira
Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Tacaimbó	Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia 052/2025		Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa de engenharia para execução de SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO, PINTURA DE MEIO FIO E PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ-PE.	Várias	07/05/2025	Em andamento		R\$ 104,000.0000	R\$ 104,000.0000	R\$ 0.0000
Prefeitura Municipal de Tacaimbó	Outros Instrumentos Jurídicos 00150-A/2025	10570642000180 - CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIBÓ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA DIRETORIA DE	Outros	25/06/2025	Concluída		R\$ 19,500.0500	R\$ 19,500.0500	R\$ 0.0000



Documento Assinado Digitalmente por: JOELDA LIMA DA SILVA PEREIRA
 Acesse em: <https://tce.pe.br/epp/validaDoc?seamCodigoDocumento:d4ca7215c384c1eab3d5c1712c69146>

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Tacaimbó	Outros Instrumentos Jurídicos 00150-A/2025	10570642000180 - CONSTRUTORA LEITE BARROS LTDA	Concluído - Fim de vigência	ESPORTES NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ-PE.	Outros	25/06/2025	Concluída		R\$ 19,500.0500	R\$ 19,500.0500	R\$ 0.0000

