

CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.158.632,43 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 107.112,88 SALDO: R\$ 1.051.519,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.958,24	R\$ 1.958,24	R\$ 1.958,24	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	202,30	244,78		8,00	8,00	R\$ 1.958,24	R\$ 1.958,24	R\$ 1.958,24	100,00%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 63.598,96	R\$ 5.564,91	R\$ 5.564,91	
2.1	COMP. 02 TACAIMBÓ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8	6.570,14	7.949,87		0,70	0,70	R\$ 63.598,96	R\$ 5.564,91	R\$ 5.564,91	8,75%
3			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 1								R\$ 40.885,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1	Comp. 02 TACAIMBÓ	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	303,76	37,48	45,35			0,00	R\$ 13.775,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2	Comp. 03 TACAIMBÓ	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	303,76	27,78	31,95			0,00	R\$ 9.705,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	355,72	0,94	1,14			0,00	R\$ 405,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	169,46	39,30	47,55			0,00	R\$ 8.057,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	165,26	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.196,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	165,26	34,51	41,76			0,00	R\$ 6.901,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	86,6	0,46	0,56			0,00	R\$ 48,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08			0,00	R\$ 418,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2	97,44	117,90			0,00	R\$ 235,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 2								R\$ 40.089,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.1	Comp. 02 TACAIMBÓ	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	302,51	37,48	45,35			0,00	R\$ 13.718,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	Comp. 03 TACAIMBÓ	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	302,51	27,78	31,95			0,00	R\$ 9.665,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	348,9	0,94	1,14			0,00	R\$ 397,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	159,12	39,30	47,55			0,00	R\$ 7.566,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	154,62	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.119,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	154,62	34,51	41,76			0,00	R\$ 6.456,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	77,31	0,46	0,56			0,00	R\$ 43,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08			0,00	R\$ 418,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA INHUMAS LTDA:073537850001 25

Digitally signed by CONSTRUTORA INHUMAS LTDA:07353785000125 Date: 2025.12.12 14:40:54 -03'00'

AUGUSTO LINS E SILVA FILHO:04674203430

Digitally signed by AUGUSTO LINS E SILVA FILHO:04674203430 Date: 2025.12.12 13:56:39 -03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.158.632,43 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 107.112,88 SALDO: R\$ 1.051.519,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
4.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11			0,00	R\$ 209,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3	97,44	117,90			0,00	R\$ 353,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 3								R\$ 37.048,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	278,8	37,48	45,35			0,00	R\$ 12.643,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	278,8	27,78	31,95			0,00	R\$ 8.907,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	321,54	0,94	1,14			0,00	R\$ 366,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,96	39,30	47,55			0,00	R\$ 6.987,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	142,46	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.031,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	142,46	34,51	41,76			0,00	R\$ 5.949,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,23	0,46	0,56			0,00	R\$ 39,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08			0,00	R\$ 418,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11			0,00	R\$ 209,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3	97,44	117,90			0,00	R\$ 353,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 4								R\$ 52.268,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
6.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	425,65	37,48	45,35			0,00	R\$ 19.303,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	425,65	27,78	31,95			0,00	R\$ 13.599,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	482,33	0,94	1,14			0,00	R\$ 549,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	175,94	39,30	47,55			0,00	R\$ 8.365,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	175,94	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.273,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	175,94	34,51	41,76			0,00	R\$ 7.347,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	94,47	0,46	0,56			0,00	R\$ 52,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08			0,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125

Digitally signed by
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Date: 2025.12.12 14:41:06
-03'00'

AUGUSTO LINS E
SILVA
FILHO:04674203430

Digitally signed by AUGUSTO
LINS E SILVA
FILHO:04674203430
Date: 2025.12.12 13:56:49
-03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024	CONTRATO:125/2024	PROC. LICITATÓRIO: 017/2024	EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
SALDO ANTERIOR:	R\$ 1.158.632,43	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 107.112,88
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE		SALDO:	R\$ 1.051.519,55

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
6.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11			0,00	R\$ 209,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UN	5	97,44	117,90			0,00	R\$ 589,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000125

Digitally signed by
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Date: 2025.12.12 14:41:16 -03'00'

AUGUSTO LINS E
SILVA
FILHO:04674203430

Digitally signed by AUGUSTO
LINS E SILVA
FILHO:04674203430
Date: 2025.12.12 13:56:57
-03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.158.632,43 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 107.112,88 SALDO: R\$ 1.051.519,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
7			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 5								R\$ 68.739,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍEDO (M2)	M²	637,35	37,48	45,35			0,00	R\$ 28.903,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	637,35	27,78	31,95			0,00	R\$ 20.363,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	692,43	0,94	1,14			0,00	R\$ 789,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	177,62	39,30	47,55			0,00	R\$ 8.445,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	171,62	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.242,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	171,62	34,51	41,76			0,00	R\$ 7.166,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	91,81	0,46	0,56			0,00	R\$ 51,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08			0,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11			0,00	R\$ 209,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	5	97,44	117,90			0,00	R\$ 589,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 6								R\$ 120.000,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍEDO (M2)	M²	1073,29	37,48	45,35			0,00	R\$ 48.673,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	1073,29	27,78	31,95			0,00	R\$ 34.291,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1179,9	0,94	1,14			0,00	R\$ 1.345,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	361,38	39,30	47,55			0,00	R\$ 17.183,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	319,38	5,98	7,24			0,00	R\$ 2.312,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	319,38	34,51	41,76			0,00	R\$ 13.337,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	177,69	0,46	0,56			0,00	R\$ 99,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6	172,79	209,08			0,00	R\$ 1.254,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,82	209,11			0,00	R\$ 418,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	8	97,44	117,90			0,00	R\$ 943,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:07353785000
125

Digitally signed by
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Date: 2025.12.12 14:41:25
-03'00'

AUGUSTO LINS E
SILVA
FILHO:04674203430

Digitally signed by
AUGUSTO LINS E SILVA
FILHO:04674203430
Date: 2025.12.12
13:57:06 -03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.158.632,43 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 107.112,88 SALDO: R\$ 1.051.519,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
9			VILA MELANCIA (RUA PROJETADA 1)								R\$ 501.628,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
9.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	4367,56	37,48	45,35			0,00	R\$ 198.068,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	4367,56	27,78	31,95			0,00	R\$ 139.543,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4848,08	0,94	1,14			0,00	R\$ 5.526,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1613,73	39,30	47,55			0,00	R\$ 76.732,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1589,73	5,98	7,24			0,00	R\$ 11.509,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1589,73	34,51	41,76			0,00	R\$ 66.387,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	800,86	0,46	0,56			0,00	R\$ 448,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10	172,79	209,08			0,00	R\$ 2.090,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	10	97,44	117,90			0,00	R\$ 1.179,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10			VILA TRÊS CORAÇÕES (RUA PROJETADA 1)								R\$ 99.589,74	R\$ 99.589,74	R\$ 99.589,74	
10.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	857,64	37,48	45,35		857,64	857,64	R\$ 38.893,97	R\$ 38.893,97	R\$ 38.893,97	100,00%
10.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	857,64	27,78	31,95		857,64	857,64	R\$ 27.401,60	R\$ 27.401,60	R\$ 27.401,60	100,00%
10.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	951,78	0,94	1,14		951,78	951,78	R\$ 1.085,03	R\$ 1.085,03	R\$ 1.085,03	100,00%
10.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	325,8	39,30	47,55		325,8	325,8	R\$ 15.491,79	R\$ 15.491,79	R\$ 15.491,79	100,00%
10.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	309,8	5,98	7,24		309,8	309,8	R\$ 2.242,95	R\$ 2.242,95	R\$ 2.242,95	100,00%
10.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	309,8	34,51	41,76		309,8	309,8	R\$ 12.937,25	R\$ 12.937,25	R\$ 12.937,25	100,00%
10.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	156,9	0,46	0,56		156,9	156,9	R\$ 87,86	R\$ 87,86	R\$ 87,86	100,00%
10.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68		2	2,00	R\$ 141,36	R\$ 141,36	R\$ 141,36	100,00%
10.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08		4	4,00	R\$ 836,32	R\$ 836,32	R\$ 836,32	100,00%
10.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4	97,44	117,90		4	4,00	R\$ 471,60	R\$ 471,60	R\$ 471,60	100,00%
11			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 1)								R\$ 32.824,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	258	37,48	45,35			0,00	R\$ 11.700,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:073537850001
25

Digitally signed by
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Date: 2025.12.12 14:41:35
-03'00'

AUGUSTO LINS E
SILVA
FILHO:04674203430

Digitally signed by AUGUSTO
LINS E SILVA
FILHO:04674203430
Date: 2025.12.12 13:57:16
-03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.158.632,43 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 107.112,88 SALDO: R\$ 1.051.519,55

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
11.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	258	27,78	31,95			0,00	R\$ 8.243,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	294	0,94	1,14			0,00	R\$ 335,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	122	39,30	47,55			0,00	R\$ 5.801,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	107,39	5,98	7,24			0,00	R\$ 777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	107,39	34,51	41,76			0,00	R\$ 4.484,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	60	0,46	0,56			0,00	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08			0,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	4	97,44	117,90			0,00	R\$ 471,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 2)								R\$ 50.700,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	446,91	37,48	45,35			0,00	R\$ 20.267,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	446,91	27,78	31,95			0,00	R\$ 14.278,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	496,13	0,94	1,14			0,00	R\$ 565,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	159,18	39,30	47,55			0,00	R\$ 7.569,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	153,18	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.109,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	153,18	34,51	41,76			0,00	R\$ 6.396,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	82,04	0,46	0,56			0,00	R\$ 45,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,79	209,08			0,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	1	97,44	117,90			0,00	R\$ 117,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 3)								R\$ 39.875,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	310,28	37,48	45,35			0,00	R\$ 14.071,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	310,28	27,78	31,95			0,00	R\$ 9.913,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	351,43	0,94	1,14			0,00	R\$ 400,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA INHUMAS LTDA:0735378500125
0125

Digitally signed by CONSTRUTORA INHUMAS LTDA:07353785000125 Date: 2025.12.12 14:41:47 -03'00'

AUGUSTO LINS E SILVA
FILHO:046742034
30

Digitally signed by AUGUSTO LINS E SILVA FILHO:0467420340 Date: 2025.12.12 13:57:26 -03'00'



CONCORRÊNCIA: 004/2024		CONTRATO:125/2024		PROC. LICITATÓRIO: 017/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA					
SALDO ANTERIOR:		R\$ 1.158.632,43		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 107.112,88		SALDO:		R\$ 1.051.519,55	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE											

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
13.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	157,22	39,30	47,55			0,00	R\$ 7.475,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	153,22	5,98	7,24			0,00	R\$ 1.109,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	153,22	34,51	41,76			0,00	R\$ 6.398,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	68,59	0,46	0,56			0,00	R\$ 38,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68			0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,79	209,08			0,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	1	97,44	117,90			0,00	R\$ 117,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 4)								R\$ 9.423,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	74,96	37,48	45,35			0,00	R\$ 3.399,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	74,96	27,78	31,95			0,00	R\$ 2.394,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	84,96	0,94	1,14			0,00	R\$ 96,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	38,24	39,30	47,55			0,00	R\$ 1.818,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	33,34	5,98	7,24			0,00	R\$ 241,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	33,34	34,51	41,76			0,00	R\$ 1.392,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	16,67	0,46	0,56			0,00	R\$ 9,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	58,41	70,68			0,00	R\$ 70,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL											R\$ 1.158.632,43	R\$ 107.112,88	R\$ 107.112,88	9,24%

CONSTRUTORA
INHUMAS
LTDA:0735378500012
5

Digitally signed by
CONSTRUTORA INHUMAS
LTDA:07353785000125
Date: 2025.12.12 14:41:57
-03'00'

AUGUSTO LINS E
SILVA
FILHO:04674203430

Digitally signed by AUGUSTO
LINS E SILVA
FILHO:04674203430
Date: 2025.12.12 13:57:36
-03'00'

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE										
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - MEMORIA DE CALCULO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Total	FINANCEIRO				
						Comp.	Larg.	Alt.	Taxa	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	8,00	4,00	2,00			
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	COMP. 02 TACAIMBÓ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	0,70			8,75% * 8,00		
10			VILA TRÊS CORAÇÕES (RUA PROJETADA 1)							
10.1	Comp. 02 TACAIMBÓ	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	857,64					
					847,26	156,90	5,40			
					10,38					
10.2	Comp. 03 TACAIMBÓ	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	857,64					
					847,26	156,90	5,40			
					10,38					
10.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	951,78					
					941,40	156,90	6,00			
					10,38					
10.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	325,80					
					313,80	156,90			2,00	
					16,00	16,00				
					-4,00	-4,00				
10.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	309,80					
					313,80	156,90			2,00	
					-4,00	-4,00				
10.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	309,80					
					313,80	156,90			2,00	
					-4,00	-4,00				
10.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	156,90					
					156,90	156,90				
10.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					
10.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00					
10.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00					

Obra:	DATA: 12/12/2025
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE	
EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	CONTRATO: 125/2024

RELATORIO FOTOGRAFICO



FOTO 01:



FOTO 02:



FOTO 03:



FOTO 04:



FOTO 05: