

CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.051.519,55 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 179.673,66 SALDO: R\$ 871.845,89

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAÍMBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 1.958,24	R\$ 0,00	R\$ 1.958,24	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	8	202,30	244,78	8,00		8,00	R\$ 1.958,24	R\$ 0,00	R\$ 1.958,24	100,00%
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 63.598,96	R\$ 9.380,85	R\$ 14.945,76	
2.1	COMP. 02 TACAÍMBÓ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8	6.570,14	7.949,87	0,70	1,18	1,88	R\$ 63.598,96	R\$ 9.380,85	R\$ 14.945,76	23,50%
3			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 1								R\$ 40.885,55	R\$ 40.885,55	R\$ 40.885,55	
3.1	Comp. 02 TACAÍMBÓ	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	303,76	37,48	45,35	0,00	303,76	303,76	R\$ 13.775,52	R\$ 13.775,52	R\$ 13.775,52	100,00%
3.2	Comp. 03 TACAÍMBÓ	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	303,76	27,78	31,95	0,00	303,76	303,76	R\$ 9.705,13	R\$ 9.705,13	R\$ 9.705,13	100,00%
3.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	355,72	0,94	1,14	0,00	355,72	355,72	R\$ 405,52	R\$ 405,52	R\$ 405,52	100,00%
3.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	169,46	39,30	47,55	0,00	169,46	169,46	R\$ 8.057,82	R\$ 8.057,82	R\$ 8.057,82	100,00%
3.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	165,26	5,98	7,24	0,00	165,26	165,26	R\$ 1.196,48	R\$ 1.196,48	R\$ 1.196,48	100,00%
3.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	165,26	34,51	41,76	0,00	165,26	165,26	R\$ 6.901,26	R\$ 6.901,26	R\$ 6.901,26	100,00%
3.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	86,6	0,46	0,56	0,00	86,60	86,60	R\$ 48,50	R\$ 48,50	R\$ 48,50	100,00%
3.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00	2,00	2,00	R\$ 141,36	R\$ 141,36	R\$ 141,36	100,00%
3.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08	0,00	2,00	2,00	R\$ 418,16	R\$ 418,16	R\$ 418,16	100,00%
3.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	2	97,44	117,90	0,00	2,00	2,00	R\$ 235,80	R\$ 235,80	R\$ 235,80	100,00%
4			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 2								R\$ 40.089,93	R\$ 40.089,93	R\$ 40.089,93	
4.1	Comp. 02 TACAÍMBÓ	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	302,51	37,48	45,35	0,00	302,51	302,51	R\$ 13.718,83	R\$ 13.718,83	R\$ 13.718,83	100,00%
4.2	Comp. 03 TACAÍMBÓ	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	302,51	27,78	31,95	0,00	302,51	302,51	R\$ 9.665,19	R\$ 9.665,19	R\$ 9.665,19	100,00%
4.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	348,9	0,94	1,14	0,00	348,9	348,90	R\$ 397,75	R\$ 397,75	R\$ 397,75	100,00%
4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	159,12	39,30	47,55	0,00	159,12	159,12	R\$ 7.566,16	R\$ 7.566,16	R\$ 7.566,16	100,00%
4.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	154,62	5,98	7,24	0,00	154,62	154,62	R\$ 1.119,45	R\$ 1.119,45	R\$ 1.119,45	100,00%
4.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	154,62	34,51	41,76	0,00	154,62	154,62	R\$ 6.456,93	R\$ 6.456,93	R\$ 6.456,93	100,00%
4.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	77,31	0,46	0,56	0,00	77,31	77,31	R\$ 43,29	R\$ 43,29	R\$ 43,29	100,00%
4.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00	2	2,00	R\$ 141,36	R\$ 141,36	R\$ 141,36	100,00%
4.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08	0,00	2	2,00	R\$ 418,16	R\$ 418,16	R\$ 418,16	100,00%



CONCORRÊNCIA: 004/2024		CONTRATO:125/2024		PROC. LICITATÓRIO: 017/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		SALDO ANTERIOR:		R\$ 1.051.519,55		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 179.673,66		SALDO:		R\$ 871.845,89	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO								
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período					
4.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11	0,00	1	1,00	R\$ 209,11	R\$ 209,11	R\$ 209,11	100,00%					
4.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3	97,44	117,90	0,00	3	3,00	R\$ 353,70	R\$ 353,70	R\$ 353,70	100,00%					
5			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 3								R\$ 37.048,50	R\$ 37.048,50	R\$ 37.048,50						
5.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	278,8	37,48	45,35	0,00	278,80	278,80	R\$ 12.643,58	R\$ 12.643,58	R\$ 12.643,58	100,00%					
5.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	278,8	27,78	31,95	0,00	278,80	278,80	R\$ 8.907,66	R\$ 8.907,66	R\$ 8.907,66	100,00%					
5.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	321,54	0,94	1,14	0,00	321,54	321,54	R\$ 366,56	R\$ 366,56	R\$ 366,56	100,00%					
5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,96	39,30	47,55	0,00	146,96	146,96	R\$ 6.987,95	R\$ 6.987,95	R\$ 6.987,95	100,00%					
5.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	142,46	5,98	7,24	0,00	142,46	142,46	R\$ 1.031,41	R\$ 1.031,41	R\$ 1.031,41	100,00%					
5.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	142,46	34,51	41,76	0,00	142,46	142,46	R\$ 5.949,13	R\$ 5.949,13	R\$ 5.949,13	100,00%					
5.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	71,23	0,46	0,56	0,00	71,23	71,23	R\$ 39,89	R\$ 39,89	R\$ 39,89	100,00%					
5.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00	2,00	2,00	R\$ 141,36	R\$ 141,36	R\$ 141,36	100,00%					
5.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,79	209,08	0,00	2,00	2,00	R\$ 418,16	R\$ 418,16	R\$ 418,16	100,00%					
5.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11	0,00	1,00	1,00	R\$ 209,11	R\$ 209,11	R\$ 209,11	100,00%					
5.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3	97,44	117,90	0,00	3,00	3,00	R\$ 353,70	R\$ 353,70	R\$ 353,70	100,00%					
6			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 4								R\$ 52.268,80	R\$ 52.268,80	R\$ 52.268,80						
6.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	425,65	37,48	45,35	0,00	425,65	425,65	R\$ 19.303,23	R\$ 19.303,23	R\$ 19.303,23	100,00%					
6.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	425,65	27,78	31,95	0,00	425,65	425,65	R\$ 13.599,52	R\$ 13.599,52	R\$ 13.599,52	100,00%					
6.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	482,33	0,94	1,14	0,00	482,33	482,33	R\$ 549,86	R\$ 549,86	R\$ 549,86	100,00%					
6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	175,94	39,30	47,55	0,00	175,94	175,94	R\$ 8.365,95	R\$ 8.365,95	R\$ 8.365,95	100,00%					
6.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	175,94	5,98	7,24	0,00	175,94	175,94	R\$ 1.273,81	R\$ 1.273,81	R\$ 1.273,81	100,00%					
6.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	175,94	34,51	41,76	0,00	175,94	175,94	R\$ 7.347,25	R\$ 7.347,25	R\$ 7.347,25	100,00%					
6.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	94,47	0,46	0,56	0,00	94,47	94,47	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 52,90	100,00%					
6.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00	2,00	2,00	R\$ 141,36	R\$ 141,36	R\$ 141,36	100,00%					



CONCORRÊNCIA: 004/2024		CONTRATO:125/2024		PROC. LICITATÓRIO: 017/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA								
SALDO ANTERIOR:		R\$ 1.051.519,55		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 179.673,66		SALDO:		R\$ 871.845,89				
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE														
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
6.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08	0,00	4,00	4,00	R\$ 836,32	R\$ 836,32	R\$ 836,32	100,00%
6.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11	0,00	1,00	1,00	R\$ 209,11	R\$ 209,11	R\$ 209,11	100,00%
6.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	5	97,44	117,90	0,00	5,00	5,00	R\$ 589,50	R\$ 589,50	R\$ 589,50	100,00%
7			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 5								R\$ 68.739,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
7.1	Comp. 02 TACAAMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	637,35	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 28.903,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.2	Comp. 03 TACAAMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	637,35	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 20.363,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	692,43	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 789,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	177,62	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 8.445,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	171,62	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 1.242,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	171,62	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 7.166,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	91,81	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 51,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,82	209,11	0,00		0,00	R\$ 209,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	5	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 589,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8			(RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 6								R\$ 120.000,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
8.1	Comp. 02 TACAAMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	1073,29	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 48.673,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.2	Comp. 03 TACAAMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	1073,29	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 34.291,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1179,9	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 1.345,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	361,38	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 17.183,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	319,38	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 2.312,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	319,38	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 13.337,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	177,69	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 99,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



CONCORRÊNCIA: 004/2024		CONTRATO:125/2024		PROC. LICITATÓRIO: 017/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		SALDO ANTERIOR:		R\$ 1.051.519,55		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 179.673,66		SALDO:		R\$ 871.845,89	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAÍMBÓ / PE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO								
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período					
8.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 1.254,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
8.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2	172,82	209,11	0,00		0,00	R\$ 418,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
8.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	8	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 943,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9			VILA MELÂNCIA (RUA PROJETADA 1)								R\$ 501.628,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
9.1	Comp. 02 TACAÍMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	4367,56	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 198.068,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.2	Comp. 03 TACAÍMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	4367,56	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 139.543,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	4848,08	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 5.526,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1613,73	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 76.732,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1589,73	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 11.509,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1589,73	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 66.387,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	800,86	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 448,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 2.090,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
9.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	10	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 1.179,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
10			VILA TRÊS CORAÇÕES (RUA PROJETADA 1)								R\$ 99.589,74	R\$ 0,00	R\$ 99.589,74						
10.1	Comp. 02 TACAÍMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	857,64	37,48	45,35	857,64		857,64	R\$ 38.893,97	R\$ 0,00	R\$ 38.893,97	100,00%					
10.2	Comp. 03 TACAÍMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	857,64	27,78	31,95	857,64		857,64	R\$ 27.401,60	R\$ 0,00	R\$ 27.401,60	100,00%					
10.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	951,78	0,94	1,14	951,78		951,78	R\$ 1.085,03	R\$ 0,00	R\$ 1.085,03	100,00%					
10.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	325,8	39,30	47,55	325,80		325,80	R\$ 15.491,79	R\$ 0,00	R\$ 15.491,79	100,00%					
10.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	309,8	5,98	7,24	309,80		309,80	R\$ 2.242,95	R\$ 0,00	R\$ 2.242,95	100,00%					
10.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	309,8	34,51	41,76	309,80		309,80	R\$ 12.937,25	R\$ 0,00	R\$ 12.937,25	100,00%					
10.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	156,9	0,46	0,56	156,90		156,90	R\$ 87,86	R\$ 0,00	R\$ 87,86	100,00%					
10.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	2,00		2,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 141,36	100,00%					
10.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08	4,00		4,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 836,32	100,00%					

CONCORRÊNCIA: 004/2024 CONTRATO:125/2024 PROC. LICITATÓRIO: 017/2024 EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.051.519,55 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 179.673,66 SALDO: R\$ 871.845,89

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIBÓ / PE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO			
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período
10.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	4	97,44	117,90	4,00		4,00	R\$ 471,60	R\$ 0,00	R\$ 471,60	100,00%
11			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 1)								R\$ 32.824,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	258	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 11.700,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	258	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 8.243,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	294	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 335,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	122	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 5.801,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	107,39	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	107,39	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 4.484,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	60	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 836,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	4	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 471,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 2)								R\$ 50.700,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.1	Comp. 02 TACAIB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	446,91	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 20.267,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2	Comp. 03 TACAIB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PECAS POR M2)	M²	446,91	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 14.278,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	496,13	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 565,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	159,18	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 7.569,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	153,18	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 1.109,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	153,18	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 6.396,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	82,04	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 45,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

CONCORRÊNCIA: 004/2024		CONTRATO:125/2024		PROC. LICITATÓRIO: 017/2024		EMPRESA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA		SALDO ANTERIOR:		R\$ 1.051.519,55		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 179.673,66		SALDO:		R\$ 871.845,89	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02																			
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	FISICO			FINANCEIRO								
								Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	PREVISTO	Medido no Período	Acumulado Incluindo o Período	Acumulado Incluindo o Período					
12.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
12.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	1	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 117,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 3)								R\$ 39.875,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
13.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	310,28	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 14.071,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	310,28	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 9.913,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	351,43	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 400,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	157,22	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 7.475,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	153,22	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 1.109,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	153,22	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 6.398,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	68,59	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 38,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 141,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1	172,79	209,08	0,00		0,00	R\$ 209,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
13.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	1	97,44	117,90	0,00		0,00	R\$ 117,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14			VILA IGREJINHA (RUA PROJETADA 4)								R\$ 9.423,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
14.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	74,96	37,48	45,35	0,00		0,00	R\$ 3.399,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	74,96	27,78	31,95	0,00		0,00	R\$ 2.394,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	84,96	0,94	1,14	0,00		0,00	R\$ 96,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	38,24	39,30	47,55	0,00		0,00	R\$ 1.818,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	33,34	5,98	7,24	0,00		0,00	R\$ 241,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	33,34	34,51	41,76	0,00		0,00	R\$ 1.392,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	16,67	0,46	0,56	0,00		0,00	R\$ 9,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
14.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	58,41	70,68	0,00		0,00	R\$ 70,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%					
TOTAL											R\$ 1.158.632,43	R\$ 179.673,66	R\$ 286.786,51	24,75%					

OBS: CONSIDERAR PARA EFEITO DE CALCULO 50% DE MÃO DE OBRA E 50% DE MATERIAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAÍMBÓ / PE										
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MEMORIA DE CALCULO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Total	Comp.	Larg.	Alt.	Taxa	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	m²						
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
2.1	COMP. 02 TACAÍMBÓ	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1,18			14,70% * 8,00		
3 (RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 1										
3.1	Comp. 02 TACAÍMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	303,76					
					64,00	20,00	3,20			
					239,76	66,60	3,60			
3.2	Comp. 03 TACAÍMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	303,76					
					64,00	20,00	3,20			
					239,76	66,60	3,60			
3.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	355,72					
					76,00	20,00	3,80			
					279,72	66,60	4,20			
3.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	169,46					
			recrava		173,20	86,60			2,00	
			desconto entrada de rua		4,20	4,20				
					-7,94	-7,94				
3.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	165,26					
					173,20	86,60			2,00	
					-7,94	-7,94				
3.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	165,26					
					173,20	86,60			2,00	
					-7,94	-7,94				
3.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	86,60					
3.8	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					
3.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00					
3.10	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	2,00					
4 (RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 2										
4.1	Comp. 02 TACAÍMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	302,51					
					301,51	77,31	3,90			
			entrada de rua		1,00					
4.2	Comp. 03 TACAÍMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	302,51					
					301,51	77,31	3,90			
			entrada de rua		1,00					
4.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	348,90					
					347,90	77,31	4,50			
			entrada de rua		1,00					
4.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	159,12					
			recrava		154,62	77,31			2,00	
					4,50	4,50				
4.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	154,62					
					154,62	77,31			2,00	
4.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	154,62					
					154,62	77,31			2,00	
4.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	77,31					
4.8	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					
4.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00					
4.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00					
4.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	3,00					
5 (RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 3										
5.1	Comp. 02 TACAÍMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO (M2)	M²	278,80					
					277,80	71,23	3,90			
			entrada de rua		1,00					
5.2	Comp. 03 TACAÍMB	Próprio	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	278,80					
					277,80	71,23	3,90			
			entrada de rua		1,00					
5.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	321,54					
					320,54	71,23	4,50			
			entrada de rua		1,00					
5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	146,96					
			recrava		142,46	71,23	2,00			
					4,50					
5.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	142,46					
					142,46	71,23	2,00			
5.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	142,46					
					142,46	71,23	2,00			
5.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	71,23					
5.8	00013521	SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS NO MUNICÍPIO DE TACAIMBÓ / PE										
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - MEMORIA DE CALCULO										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Total	Comp.	Larg.	Alt.	Taxa	Quant.
5.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00					
5.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00					
5.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	3,00					
6 (RIACHO FECHADO) RUA PROJETADA 4										
6.1	Comp. 02 TACAIMB	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCLUSIVE PARALELEPIPEDO (M2)	M²	425,65					
			entrada de rua		415,67	94,47	4,40			
					9,98					
6.2	Comp. 03 TACAIMB	Próprio	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACÃO REGIONAL DE PEÇAS POR M2)	M²	425,65					
			entrada de rua		415,67	94,47	4,40			
					9,98					
6.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	482,33					
			entrada de rua		472,35	94,47	5,00			
					9,98					
6.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	175,94					
			entrada de rua		188,94	94,47	2,00			
					-13,00					
6.5	8424	ORSE	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	175,94					
			entrada de rua		188,94	94,47	2,00			
					-13,00					
6.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	175,94					
			entrada de rua		188,94	94,47	2,00			
					-13,00					
6.7	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	94,47					
6.8	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00					
6.9	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00					
6.10	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00					
6.11	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	UN	5,00					